

正本
ORIGINAL

光寶科技高雄製造中心
高雄市楠梓區二期廠房工程

安全觀測系統數據報告

觀測日期：中華民國一百一十三年九月二十六日




魏鳴威

允穩工程股份有限公司

高雄市新興區七賢一路 245 號

TEL: 251-7377 236-6896

FAX: 236-6897



光 寶 科 技 高 雄 製 造 中 心
高 雄 市 楠 梓 區 二 期 廠 房 工 程

安全觀測系統數據報告

觀測日期：中華民國一百一十三年九月二十六日

允 穩 工 程 有 限 公 司

高 雄 市 新 興 區 七 賢 一 路 245 號

TEL: 251-7377 236-6896

FAX: 236-6897

目 錄

| | |
|---------------------|----|
| 觀測結果與說明 | 1 |
| 安全觀測系統配置圖 | 2 |
| 傾斜管量測曲線及資料 | 3 |
| 各施工階段支撐系統量測值 | 18 |
| 鋼筋應力計量測值 | 20 |
| 中間柱隆起點量測值 | 30 |
| 各施工階段沉陷控制點量測值 | 32 |
| 鄰房傾度盤量測值 | 36 |
| 開挖區外水位觀測井量測資料 | 44 |
| 開挖區內水壓計量測資料 | 46 |
| 沉陷參考點 | 48 |

安全觀測系統資料摘要說明

| 儀器名稱 | 最大觀測值 (編號) | | 警戒值 | 行動值 | 備註 |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 壁內傾斜管 | -2.408 cm (SI-3) | | 2.6 cm | 3.4 cm | |
| 壁外傾斜管 | -2.323 cm (SO-7) | | 2.6 cm | 3.4 cm | |
| 支撐應變計 | 第一層(H400) | 62.8 t/支(VG-103) | 93.4 t/支 | 121.42 t/支 | |
| | 第二層(H414) | 207.4 t/支(VG-202) | 251.8 t/支 | 327.34 t/支 | |
| | 第三層(H414) | — | 270 t/支 | 351 t/支 | |
| 開挖區外 水位觀測井 | -8.91 m (OW-2) | | GL-5.5m | GL-4.5m | |
| 開挖區內 水壓計 | -17.41 m (PP-3) | | — | — | |
| 中間柱隆起點 | 3.1 cm (H-1) | | 4.5 cm | 5.0 cm | |
| 鋼筋應力計 | 1020.82 kg/cm ² (SS-47) | | 1680 kg/cm ² | 2520 kg/cm ² | “+”表示張力， “-”表示壓力 |
| 鄰房傾度盤 | -1/549 (T-16) | | 1/500 | 1/300 | |
| 沉陷點 | 鄰地/道路 | -1.4 cm (STM-11) | 1.5 cm | 1.8 cm | |

說明：1.壁內傾斜管(SI-1、SI-3~SI-6)於 2023/11/30 量測初值。

壁內傾斜管(SI-2)於 2023/12/7 量測初值。

壁內傾斜管(SI-1)GL-0~1m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

壁內傾斜管(SI-2)GL-0~1.2m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

壁內傾斜管(SI-3)GL-0~1.1m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

壁內傾斜管(SI-4)GL-0~1.3m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

壁內傾斜管(SI-5)GL-0~1.15m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

壁內傾斜管(SI-6)GL-0~1m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

2.壁外傾斜管(SO-1~SO-6)於 2023/11/30 量測初值。

壁外傾斜管(SO-1、SO-7、SO-9)於 2023/12/25 量測初值。

壁外傾斜管(SO-8)於 2023/12/28 量測初值。

3.沉陷點(STM-1~STM-20)於 2023/11/30 量測初值。

沉陷點(STM-21~STM-27)於 2023/12/21 量測初值。

4.鄰房傾度盤(T-1~T-20)於 2023/11/30 量測初值。

鄰房傾度盤(T-16)於 2024/2/19 重裝，並量測初值。

5.鋼筋計(SS-2、SS-5、SS-6、SS-8~SS-12、SS-15~SS-20、SS-22、SS-27、SS-31~SS-36、SS-41、SS-42、SS-46、SS-48~SS-50、SS-52、SS-53、SS-55、SS-59、SS-61~SS-63、SS-65、SS-67、SS-68、SS-71)因線路短路，因此無法量測。

6.水壓計(PP-1、PP-2)因線路遭挖掘斷線，經討論改由基地內水位觀測井#2 取代 PP-1，基地內水位觀測井#9


取代 PP-2，基地內水位觀測井#12 取代 PP-3，基地內水位觀測井#11 取代 PP-4，並由人工進行量測。

根據觀測資料結果，水壓計(PP-3)目前量測水位已低於 GL-13.45m，請現場工程人員注意抽水控制。

根據觀測資料結果，水壓計(PP-4)目前量測水位已低於 GL-14.57m，請現場工程人員注意抽水控制。

7.中間柱隆起點(H-1~H-4)於 2024/1/5 安裝，並量測初值。

8.本次量測時，支撐應變計(VG-101、VG-104)因線路短路，所以無法量測。



BM4(參考點)

STM6

STM7

STM8

STM9

STM10

BM3(參考點)

T1
T2
T3
T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

12處

4處

6處

9處

6處

20處

27點

4點

24個

4點

圖例：

(每處6支) 5, 8, 13 m 內外側

電子式水壓計(基地內, 深度 17m)

壁體內傾度觀測管(深度24m)

壁體外傾度觀測管(深度24m)

水位觀測井(基地外, 深度15.0m)

建築物傾斜計

沉降觀測點

沉降參考點

支撐應變計(每層 4 組*3 層共 12 組)

中間柱隆起點

安全監測點位配置圖

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SI-1

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -1.780 | -1.846 |
| 0.5 | -1.755 | -1.857 |
| 1 | -1.753 | -1.851 |
| 1.5 | -1.721 | -1.858 |
| 2 | -1.692 | -1.824 |
| 2.5 | -1.660 | -1.802 |
| 3 | -1.639 | -1.766 |
| 3.5 | -1.566 | -1.728 |
| 4 | -1.520 | -1.684 |
| 4.5 | -1.468 | -1.616 |
| 5 | -1.399 | -1.538 |
| 5.5 | -1.290 | -1.468 |
| 6 | -1.161 | -1.341 |
| 6.5 | -1.015 | -1.224 |
| 7 | -0.886 | -1.080 |
| 7.5 | -0.724 | -0.925 |
| 8 | -0.524 | -0.738 |
| 8.5 | -0.376 | -0.569 |
| 9 | -0.219 | -0.405 |
| 9.5 | -0.080 | -0.294 |
| 10 | 0.051 | -0.160 |
| 10.5 | 0.196 | -0.069 |
| 11 | 0.319 | 0.073 |
| 11.5 | 0.426 | 0.155 |
| 12 | 0.529 | 0.255 |
| 12.5 | 0.614 | 0.342 |
| 13 | 0.638 | 0.376 |
| 13.5 | 0.646 | 0.406 |
| 14 | 0.665 | 0.414 |
| 14.5 | 0.665 | 0.395 |
| 15 | 0.665 | 0.385 |
| 15.5 | 0.642 | 0.417 |
| 16 | 0.604 | 0.392 |
| 16.5 | 0.566 | 0.368 |
| 17 | 0.529 | 0.343 |
| 17.5 | 0.491 | 0.319 |
| 18 | 0.453 | 0.294 |
| 18.5 | 0.415 | 0.270 |
| 19 | 0.378 | 0.245 |
| 19.5 | 0.340 | 0.221 |
| 20 | 0.302 | 0.196 |
| 20.5 | 0.264 | 0.172 |
| 21 | 0.227 | 0.147 |
| 21.5 | 0.189 | 0.123 |
| 22 | 0.151 | 0.098 |
| 22.5 | 0.113 | 0.074 |
| 23 | 0.076 | 0.049 |
| 23.5 | 0.038 | 0.025 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SI-2

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -1.949 | -1.711 |
| 0.5 | -1.651 | -1.424 |
| 1 | -1.539 | -1.321 |
| 1.5 | -1.435 | -1.282 |
| 2 | -1.367 | -1.303 |
| 2.5 | -1.307 | -1.221 |
| 3 | -1.228 | -1.122 |
| 3.5 | -1.157 | -1.038 |
| 4 | -1.090 | -0.950 |
| 4.5 | -0.998 | -0.849 |
| 5 | -0.835 | -0.750 |
| 5.5 | -0.691 | -0.605 |
| 6 | -0.576 | -0.463 |
| 6.5 | -0.443 | -0.323 |
| 7 | -0.301 | -0.161 |
| 7.5 | -0.114 | 0.037 |
| 8 | -0.016 | 0.157 |
| 8.5 | 0.097 | 0.293 |
| 9 | 0.255 | 0.361 |
| 9.5 | 0.381 | 0.497 |
| 10 | 0.490 | 0.605 |
| 10.5 | 0.606 | 0.721 |
| 11 | 0.680 | 0.810 |
| 11.5 | 0.746 | 0.868 |
| 12 | 0.829 | 0.894 |
| 12.5 | 0.869 | 0.922 |
| 13 | 0.876 | 0.922 |
| 13.5 | 0.865 | 0.915 |
| 14 | 0.816 | 0.942 |
| 14.5 | 0.788 | 0.919 |
| 15 | 0.775 | 0.894 |
| 15.5 | 0.740 | 0.883 |
| 16 | 0.712 | 0.791 |
| 16.5 | 0.658 | 0.740 |
| 17 | 0.611 | 0.687 |
| 17.5 | 0.594 | 0.674 |
| 18 | 0.541 | 0.605 |
| 18.5 | 0.485 | 0.542 |
| 19 | 0.455 | 0.496 |
| 19.5 | 0.409 | 0.458 |
| 20 | 0.359 | 0.379 |
| 20.5 | 0.318 | 0.339 |
| 21 | 0.309 | 0.293 |
| 21.5 | 0.252 | 0.242 |
| 22 | 0.184 | 0.194 |
| 22.5 | 0.149 | 0.147 |
| 23 | 0.099 | 0.098 |
| 23.5 | 0.050 | 0.049 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SI-3

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.264 | -2.408 |
| 0.5 | -1.918 | -2.094 |
| 1 | -1.798 | -1.961 |
| 1.5 | -1.671 | -1.828 |
| 2 | -1.557 | -1.711 |
| 2.5 | -1.435 | -1.579 |
| 3 | -1.292 | -1.423 |
| 3.5 | -1.155 | -1.282 |
| 4 | -1.033 | -1.155 |
| 4.5 | -0.905 | -1.022 |
| 5 | -0.749 | -0.865 |
| 5.5 | -0.583 | -0.730 |
| 6 | -0.436 | -0.574 |
| 6.5 | -0.296 | -0.435 |
| 7 | -0.174 | -0.275 |
| 7.5 | -0.057 | -0.151 |
| 8 | 0.088 | -0.014 |
| 8.5 | 0.234 | 0.116 |
| 9 | 0.374 | 0.243 |
| 9.5 | 0.502 | 0.376 |
| 10 | 0.605 | 0.500 |
| 10.5 | 0.700 | 0.601 |
| 11 | 0.788 | 0.694 |
| 11.5 | 0.847 | 0.747 |
| 12 | 0.889 | 0.811 |
| 12.5 | 0.897 | 0.822 |
| 13 | 0.892 | 0.829 |
| 13.5 | 0.870 | 0.803 |
| 14 | 0.847 | 0.788 |
| 14.5 | 0.821 | 0.767 |
| 15 | 0.770 | 0.731 |
| 15.5 | 0.720 | 0.669 |
| 16 | 0.655 | 0.612 |
| 16.5 | 0.600 | 0.545 |
| 17 | 0.545 | 0.485 |
| 17.5 | 0.488 | 0.429 |
| 18 | 0.437 | 0.386 |
| 18.5 | 0.370 | 0.308 |
| 19 | 0.295 | 0.248 |
| 19.5 | 0.234 | 0.201 |
| 20 | 0.204 | 0.177 |
| 20.5 | 0.204 | 0.158 |
| 21 | 0.147 | 0.144 |
| 21.5 | 0.089 | 0.089 |
| 22 | 0.034 | 0.031 |
| 22.5 | 0.026 | 0.023 |
| 23 | 0.017 | 0.015 |
| 23.5 | 0.009 | 0.008 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SI-4

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -3.035 | -3.006 |
| 0.5 | -2.024 | -1.906 |
| 1 | -1.725 | -1.597 |
| 1.5 | -1.704 | -1.539 |
| 2 | -1.676 | -1.513 |
| 2.5 | -1.643 | -1.450 |
| 3 | -1.608 | -1.406 |
| 3.5 | -1.550 | -1.292 |
| 4 | -1.459 | -1.200 |
| 4.5 | -1.350 | -1.111 |
| 5 | -1.243 | -1.000 |
| 5.5 | -1.139 | -0.925 |
| 6 | -1.004 | -0.811 |
| 6.5 | -0.879 | -0.682 |
| 7 | -0.799 | -0.572 |
| 7.5 | -0.684 | -0.448 |
| 8 | -0.483 | -0.308 |
| 8.5 | -0.336 | -0.148 |
| 9 | -0.232 | -0.058 |
| 9.5 | -0.122 | 0.005 |
| 10 | 0.002 | 0.143 |
| 10.5 | 0.115 | 0.266 |
| 11 | 0.157 | 0.310 |
| 11.5 | 0.261 | 0.382 |
| 12 | 0.279 | 0.425 |
| 12.5 | 0.294 | 0.397 |
| 13 | 0.269 | 0.350 |
| 13.5 | 0.304 | 0.352 |
| 14 | 0.306 | 0.352 |
| 14.5 | 0.275 | 0.315 |
| 15 | 0.247 | 0.289 |
| 15.5 | 0.207 | 0.258 |
| 16 | 0.205 | 0.224 |
| 16.5 | 0.143 | 0.197 |
| 17 | 0.084 | 0.131 |
| 17.5 | 0.131 | 0.192 |
| 18 | 0.114 | 0.152 |
| 18.5 | 0.074 | 0.177 |
| 19 | 0.108 | 0.214 |
| 19.5 | 0.134 | 0.173 |
| 20 | 0.107 | 0.122 |
| 20.5 | 0.076 | 0.105 |
| 21 | 0.072 | 0.084 |
| 21.5 | 0.038 | 0.070 |
| 22 | 0.037 | 0.057 |
| 22.5 | 0.095 | 0.092 |
| 23 | 0.063 | 0.062 |
| 23.5 | 0.032 | 0.031 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SI-5

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.092 | -2.168 |
| 0.5 | -1.880 | -1.951 |
| 1 | -1.870 | -1.942 |
| 1.5 | -1.800 | -1.873 |
| 2 | -1.763 | -1.823 |
| 2.5 | -1.702 | -1.773 |
| 3 | -1.593 | -1.662 |
| 3.5 | -1.507 | -1.566 |
| 4 | -1.431 | -1.453 |
| 4.5 | -1.359 | -1.359 |
| 5 | -1.233 | -1.268 |
| 5.5 | -1.114 | -1.138 |
| 6 | -0.984 | -1.000 |
| 6.5 | -0.836 | -0.821 |
| 7 | -0.685 | -0.650 |
| 7.5 | -0.510 | -0.456 |
| 8 | -0.350 | -0.315 |
| 8.5 | -0.183 | -0.141 |
| 9 | -0.012 | 0.020 |
| 9.5 | 0.137 | 0.154 |
| 10 | 0.276 | 0.288 |
| 10.5 | 0.369 | 0.432 |
| 11 | 0.452 | 0.562 |
| 11.5 | 0.576 | 0.703 |
| 12 | 0.660 | 0.753 |
| 12.5 | 0.689 | 0.775 |
| 13 | 0.696 | 0.750 |
| 13.5 | 0.684 | 0.729 |
| 14 | 0.689 | 0.658 |
| 14.5 | 0.669 | 0.631 |
| 15 | 0.645 | 0.619 |
| 15.5 | 0.605 | 0.598 |
| 16 | 0.550 | 0.583 |
| 16.5 | 0.508 | 0.545 |
| 17 | 0.483 | 0.522 |
| 17.5 | 0.467 | 0.518 |
| 18 | 0.437 | 0.479 |
| 18.5 | 0.384 | 0.438 |
| 19 | 0.331 | 0.405 |
| 19.5 | 0.299 | 0.379 |
| 20 | 0.288 | 0.338 |
| 20.5 | 0.264 | 0.273 |
| 21 | 0.241 | 0.247 |
| 21.5 | 0.183 | 0.194 |
| 22 | 0.155 | 0.160 |
| 22.5 | 0.116 | 0.120 |
| 23 | 0.078 | 0.080 |
| 23.5 | 0.039 | 0.040 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SI-6

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.156 | -2.183 |
| 0.5 | -2.058 | -2.128 |
| 1 | -1.963 | -2.056 |
| 1.5 | -1.896 | -1.988 |
| 2 | -1.807 | -1.894 |
| 2.5 | -1.715 | -1.803 |
| 3 | -1.628 | -1.733 |
| 3.5 | -1.537 | -1.635 |
| 4 | -1.449 | -1.546 |
| 4.5 | -1.348 | -1.452 |
| 5 | -1.221 | -1.327 |
| 5.5 | -1.066 | -1.197 |
| 6 | -0.928 | -1.064 |
| 6.5 | -0.784 | -0.929 |
| 7 | -0.637 | -0.778 |
| 7.5 | -0.493 | -0.637 |
| 8 | -0.366 | -0.522 |
| 8.5 | -0.238 | -0.393 |
| 9 | -0.098 | -0.264 |
| 9.5 | 0.031 | -0.164 |
| 10 | 0.146 | -0.043 |
| 10.5 | 0.256 | 0.045 |
| 11 | 0.358 | 0.141 |
| 11.5 | 0.440 | 0.243 |
| 12 | 0.519 | 0.311 |
| 12.5 | 0.538 | 0.391 |
| 13 | 0.550 | 0.410 |
| 13.5 | 0.561 | 0.407 |
| 14 | 0.560 | 0.405 |
| 14.5 | 0.534 | 0.371 |
| 15 | 0.515 | 0.348 |
| 15.5 | 0.501 | 0.288 |
| 16 | 0.453 | 0.265 |
| 16.5 | 0.411 | 0.245 |
| 17 | 0.372 | 0.262 |
| 17.5 | 0.322 | 0.223 |
| 18 | 0.334 | 0.200 |
| 18.5 | 0.336 | 0.198 |
| 19 | 0.308 | 0.171 |
| 19.5 | 0.251 | 0.212 |
| 20 | 0.241 | 0.182 |
| 20.5 | 0.221 | 0.223 |
| 21 | 0.198 | 0.178 |
| 21.5 | 0.178 | 0.167 |
| 22 | 0.158 | 0.152 |
| 22.5 | 0.119 | 0.114 |
| 23 | 0.079 | 0.076 |
| 23.5 | 0.040 | 0.038 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-1

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -1.075 | -1.426 |
| 0.5 | -1.147 | -1.425 |
| 1 | -1.098 | -1.349 |
| 1.5 | -1.038 | -1.279 |
| 2 | -0.987 | -1.216 |
| 2.5 | -0.935 | -1.184 |
| 3 | -0.879 | -1.132 |
| 3.5 | -0.830 | -1.084 |
| 4 | -0.787 | -1.007 |
| 4.5 | -0.713 | -0.920 |
| 5 | -0.606 | -0.834 |
| 5.5 | -0.495 | -0.710 |
| 6 | -0.514 | -0.699 |
| 6.5 | -0.549 | -0.744 |
| 7 | -0.452 | -0.651 |
| 7.5 | -0.319 | -0.498 |
| 8 | -0.187 | -0.364 |
| 8.5 | -0.074 | -0.246 |
| 9 | -0.104 | -0.244 |
| 9.5 | -0.101 | -0.230 |
| 10 | -0.028 | -0.187 |
| 10.5 | 0.089 | -0.060 |
| 11 | 0.223 | 0.108 |
| 11.5 | 0.307 | 0.229 |
| 12 | 0.436 | 0.356 |
| 12.5 | 0.482 | 0.361 |
| 13 | 0.454 | 0.312 |
| 13.5 | 0.468 | 0.359 |
| 14 | 0.478 | 0.406 |
| 14.5 | 0.448 | 0.374 |
| 15 | 0.407 | 0.343 |
| 15.5 | 0.349 | 0.279 |
| 16 | 0.385 | 0.314 |
| 16.5 | 0.349 | 0.235 |
| 17 | 0.354 | 0.279 |
| 17.5 | 0.405 | 0.333 |
| 18 | 0.369 | 0.305 |
| 18.5 | 0.317 | 0.255 |
| 19 | 0.209 | 0.193 |
| 19.5 | 0.178 | 0.198 |
| 20 | 0.166 | 0.186 |
| 20.5 | 0.128 | 0.103 |
| 21 | 0.110 | 0.089 |
| 21.5 | 0.091 | 0.074 |
| 22 | 0.073 | 0.059 |
| 22.5 | 0.055 | 0.044 |
| 23 | 0.037 | 0.030 |
| 23.5 | 0.018 | 0.015 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-2

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -3.145 | -3.283 |
| 0.5 | -1.410 | -1.536 |
| 1 | -1.329 | -1.443 |
| 1.5 | -1.268 | -1.377 |
| 2 | -1.218 | -1.322 |
| 2.5 | -1.160 | -1.275 |
| 3 | -1.152 | -1.261 |
| 3.5 | -1.110 | -1.242 |
| 4 | -1.020 | -1.147 |
| 4.5 | -0.971 | -1.147 |
| 5 | -0.835 | -1.033 |
| 5.5 | -0.727 | -0.916 |
| 6 | -0.619 | -0.802 |
| 6.5 | -0.506 | -0.678 |
| 7 | -0.386 | -0.548 |
| 7.5 | -0.272 | -0.419 |
| 8 | -0.165 | -0.317 |
| 8.5 | -0.055 | -0.208 |
| 9 | 0.053 | -0.082 |
| 9.5 | 0.138 | 0.001 |
| 10 | 0.219 | 0.074 |
| 10.5 | 0.289 | 0.162 |
| 11 | 0.394 | 0.262 |
| 11.5 | 0.490 | 0.361 |
| 12 | 0.550 | 0.461 |
| 12.5 | 0.545 | 0.467 |
| 13 | 0.548 | 0.488 |
| 13.5 | 0.554 | 0.505 |
| 14 | 0.582 | 0.533 |
| 14.5 | 0.577 | 0.528 |
| 15 | 0.488 | 0.457 |
| 15.5 | 0.434 | 0.401 |
| 16 | 0.440 | 0.404 |
| 16.5 | 0.455 | 0.409 |
| 17 | 0.446 | 0.402 |
| 17.5 | 0.411 | 0.374 |
| 18 | 0.358 | 0.314 |
| 18.5 | 0.348 | 0.302 |
| 19 | 0.336 | 0.285 |
| 19.5 | 0.306 | 0.244 |
| 20 | 0.281 | 0.247 |
| 20.5 | 0.256 | 0.213 |
| 21 | 0.214 | 0.175 |
| 21.5 | 0.206 | 0.166 |
| 22 | 0.178 | 0.138 |
| 22.5 | 0.161 | 0.117 |
| 23 | 0.131 | 0.107 |
| 23.5 | 0.124 | 0.089 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-3

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.065 | -2.030 |
| 0.5 | -1.890 | -1.856 |
| 1 | -1.740 | -1.705 |
| 1.5 | -1.593 | -1.545 |
| 2 | -1.465 | -1.411 |
| 2.5 | -1.354 | -1.272 |
| 3 | -1.212 | -1.128 |
| 3.5 | -1.093 | -1.013 |
| 4 | -0.955 | -0.865 |
| 4.5 | -0.816 | -0.706 |
| 5 | -0.676 | -0.564 |
| 5.5 | -0.542 | -0.504 |
| 6 | -0.398 | -0.376 |
| 6.5 | -0.266 | -0.267 |
| 7 | -0.135 | -0.160 |
| 7.5 | 0.000 | -0.017 |
| 8 | 0.124 | 0.123 |
| 8.5 | 0.239 | 0.235 |
| 9 | 0.347 | 0.367 |
| 9.5 | 0.426 | 0.455 |
| 10 | 0.519 | 0.564 |
| 10.5 | 0.633 | 0.666 |
| 11 | 0.705 | 0.743 |
| 11.5 | 0.728 | 0.778 |
| 12 | 0.784 | 0.834 |
| 12.5 | 0.810 | 0.825 |
| 13 | 0.841 | 0.836 |
| 13.5 | 0.840 | 0.821 |
| 14 | 0.842 | 0.809 |
| 14.5 | 0.842 | 0.763 |
| 15 | 0.813 | 0.690 |
| 15.5 | 0.730 | 0.643 |
| 16 | 0.679 | 0.592 |
| 16.5 | 0.643 | 0.542 |
| 17 | 0.602 | 0.497 |
| 17.5 | 0.569 | 0.468 |
| 18 | 0.529 | 0.429 |
| 18.5 | 0.485 | 0.438 |
| 19 | 0.451 | 0.409 |
| 19.5 | 0.415 | 0.400 |
| 20 | 0.365 | 0.353 |
| 20.5 | 0.335 | 0.334 |
| 21 | 0.296 | 0.286 |
| 21.5 | 0.259 | 0.218 |
| 22 | 0.227 | 0.193 |
| 22.5 | 0.199 | 0.164 |
| 23 | 0.156 | 0.119 |
| 23.5 | 0.068 | 0.069 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-4

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -1.031 | -1.088 |
| 0.5 | -1.153 | -1.195 |
| 1 | -1.160 | -1.190 |
| 1.5 | -1.106 | -1.113 |
| 2 | -1.052 | -1.063 |
| 2.5 | -0.967 | -0.985 |
| 3 | -0.901 | -0.920 |
| 3.5 | -0.838 | -0.849 |
| 4 | -0.767 | -0.768 |
| 4.5 | -0.698 | -0.730 |
| 5 | -0.622 | -0.655 |
| 5.5 | -0.524 | -0.554 |
| 6 | -0.434 | -0.457 |
| 6.5 | -0.339 | -0.356 |
| 7 | -0.239 | -0.255 |
| 7.5 | -0.153 | -0.164 |
| 8 | -0.067 | -0.089 |
| 8.5 | 0.021 | -0.031 |
| 9 | 0.074 | 0.057 |
| 9.5 | 0.140 | 0.134 |
| 10 | 0.226 | 0.206 |
| 10.5 | 0.284 | 0.259 |
| 11 | 0.365 | 0.331 |
| 11.5 | 0.513 | 0.484 |
| 12 | 0.468 | 0.481 |
| 12.5 | 0.333 | 0.353 |
| 13 | 0.218 | 0.244 |
| 13.5 | 0.211 | 0.250 |
| 14 | 0.355 | 0.358 |
| 14.5 | 0.545 | 0.538 |
| 15 | 0.543 | 0.521 |
| 15.5 | 0.469 | 0.449 |
| 16 | 0.411 | 0.412 |
| 16.5 | 0.369 | 0.314 |
| 17 | 0.346 | 0.298 |
| 17.5 | 0.358 | 0.358 |
| 18 | 0.352 | 0.355 |
| 18.5 | 0.326 | 0.314 |
| 19 | 0.316 | 0.289 |
| 19.5 | 0.302 | 0.294 |
| 20 | 0.283 | 0.278 |
| 20.5 | 0.286 | 0.296 |
| 21 | 0.272 | 0.300 |
| 21.5 | 0.257 | 0.273 |
| 22 | 0.236 | 0.284 |
| 22.5 | 0.195 | 0.235 |
| 23 | 0.143 | 0.185 |
| 23.5 | 0.095 | 0.148 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-5

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -1.766 | -1.644 |
| 0.5 | -1.727 | -1.604 |
| 1 | -1.654 | -1.527 |
| 1.5 | -1.601 | -1.475 |
| 2 | -1.527 | -1.406 |
| 2.5 | -1.468 | -1.341 |
| 3 | -1.417 | -1.312 |
| 3.5 | -1.329 | -1.192 |
| 4 | -1.169 | -0.990 |
| 4.5 | -1.147 | -0.913 |
| 5 | -1.005 | -0.826 |
| 5.5 | -0.851 | -0.674 |
| 6 | -0.650 | -0.474 |
| 6.5 | -0.460 | -0.323 |
| 7 | -0.392 | -0.231 |
| 7.5 | -0.309 | -0.109 |
| 8 | -0.421 | -0.256 |
| 8.5 | -0.416 | -0.244 |
| 9 | -0.349 | -0.185 |
| 9.5 | -0.218 | -0.052 |
| 10 | -0.065 | 0.111 |
| 10.5 | 0.055 | 0.229 |
| 11 | 0.128 | 0.299 |
| 11.5 | 0.222 | 0.413 |
| 12 | 0.319 | 0.505 |
| 12.5 | 0.419 | 0.597 |
| 13 | 0.518 | 0.692 |
| 13.5 | 0.527 | 0.715 |
| 14 | 0.394 | 0.610 |
| 14.5 | 0.235 | 0.409 |
| 15 | 0.195 | 0.359 |
| 15.5 | 0.293 | 0.440 |
| 16 | 0.433 | 0.578 |
| 16.5 | 0.483 | 0.630 |
| 17 | 0.384 | 0.569 |
| 17.5 | 0.246 | 0.424 |
| 18 | 0.284 | 0.379 |
| 18.5 | 0.313 | 0.390 |
| 19 | 0.325 | 0.401 |
| 19.5 | 0.290 | 0.334 |
| 20 | 0.250 | 0.287 |
| 20.5 | 0.189 | 0.211 |
| 21 | 0.187 | 0.199 |
| 21.5 | 0.186 | 0.190 |
| 22 | 0.172 | 0.160 |
| 22.5 | 0.111 | 0.098 |
| 23 | 0.084 | 0.069 |
| 23.5 | 0.062 | 0.040 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-6

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.039 | -2.084 |
| 0.5 | -1.868 | -1.914 |
| 1 | -1.764 | -1.811 |
| 1.5 | -1.662 | -1.711 |
| 2 | -1.544 | -1.601 |
| 2.5 | -1.420 | -1.487 |
| 3 | -1.302 | -1.352 |
| 3.5 | -1.211 | -1.254 |
| 4 | -1.126 | -1.159 |
| 4.5 | -1.044 | -1.086 |
| 5 | -0.931 | -0.978 |
| 5.5 | -0.835 | -0.875 |
| 6 | -0.728 | -0.759 |
| 6.5 | -0.628 | -0.656 |
| 7 | -0.524 | -0.554 |
| 7.5 | -0.409 | -0.422 |
| 8 | -0.311 | -0.337 |
| 8.5 | -0.229 | -0.251 |
| 9 | -0.141 | -0.163 |
| 9.5 | -0.071 | -0.078 |
| 10 | 0.018 | 0.010 |
| 10.5 | 0.098 | 0.082 |
| 11 | 0.180 | 0.160 |
| 11.5 | 0.231 | 0.204 |
| 12 | 0.305 | 0.271 |
| 12.5 | 0.368 | 0.328 |
| 13 | 0.427 | 0.416 |
| 13.5 | 0.470 | 0.462 |
| 14 | 0.504 | 0.464 |
| 14.5 | 0.522 | 0.485 |
| 15 | 0.487 | 0.457 |
| 15.5 | 0.425 | 0.395 |
| 16 | 0.394 | 0.336 |
| 16.5 | 0.388 | 0.309 |
| 17 | 0.392 | 0.310 |
| 17.5 | 0.387 | 0.271 |
| 18 | 0.380 | 0.252 |
| 18.5 | 0.370 | 0.236 |
| 19 | 0.364 | 0.240 |
| 19.5 | 0.345 | 0.248 |
| 20 | 0.330 | 0.233 |
| 20.5 | 0.311 | 0.225 |
| 21 | 0.312 | 0.241 |
| 21.5 | 0.303 | 0.227 |
| 22 | 0.284 | 0.195 |
| 22.5 | 0.254 | 0.153 |
| 23 | 0.202 | 0.103 |
| 23.5 | 0.113 | 0.057 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-7

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.411 | -2.323 |
| 0.5 | -2.338 | -2.248 |
| 1 | -2.382 | -2.290 |
| 1.5 | -2.349 | -2.245 |
| 2 | -2.301 | -2.223 |
| 2.5 | -2.251 | -2.162 |
| 3 | -2.188 | -2.087 |
| 3.5 | -2.220 | -2.114 |
| 4 | -2.236 | -2.137 |
| 4.5 | -2.226 | -2.182 |
| 5 | -2.168 | -2.228 |
| 5.5 | -2.169 | -2.279 |
| 6 | -2.053 | -2.253 |
| 6.5 | -1.974 | -2.168 |
| 7 | -1.836 | -2.066 |
| 7.5 | -1.708 | -1.957 |
| 8 | -1.603 | -1.815 |
| 8.5 | -1.460 | -1.647 |
| 9 | -1.297 | -1.479 |
| 9.5 | -1.159 | -1.355 |
| 10 | -1.049 | -1.238 |
| 10.5 | -0.840 | -1.049 |
| 11 | -0.728 | -0.926 |
| 11.5 | -0.618 | -0.756 |
| 12 | -0.487 | -0.632 |
| 12.5 | -0.377 | -0.496 |
| 13 | -0.349 | -0.402 |
| 13.5 | -0.239 | -0.395 |
| 14 | -0.191 | -0.339 |
| 14.5 | -0.096 | -0.266 |
| 15 | -0.107 | -0.268 |
| 15.5 | -0.082 | -0.267 |
| 16 | -0.177 | -0.347 |
| 16.5 | -0.123 | -0.321 |
| 17 | -0.114 | -0.304 |
| 17.5 | -0.075 | -0.214 |
| 18 | -0.074 | -0.194 |
| 18.5 | -0.021 | -0.104 |
| 19 | -0.045 | -0.075 |
| 19.5 | -0.077 | -0.082 |
| 20 | -0.102 | -0.118 |
| 20.5 | -0.065 | -0.035 |
| 21 | -0.045 | -0.027 |
| 21.5 | 0.003 | 0.071 |
| 22 | -0.132 | -0.068 |
| 22.5 | -0.125 | -0.090 |
| 23 | -0.072 | -0.071 |
| 23.5 | -0.014 | -0.027 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-8

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -2.132 | -2.063 |
| 0.5 | -1.877 | -1.818 |
| 1 | -1.878 | -1.821 |
| 1.5 | -1.793 | -1.715 |
| 2 | -1.720 | -1.632 |
| 2.5 | -1.643 | -1.533 |
| 3 | -1.589 | -1.478 |
| 3.5 | -1.492 | -1.388 |
| 4 | -1.397 | -1.267 |
| 4.5 | -1.306 | -1.177 |
| 5 | -1.201 | -1.105 |
| 5.5 | -1.106 | -1.018 |
| 6 | -1.031 | -0.951 |
| 6.5 | -0.965 | -0.896 |
| 7 | -0.880 | -0.797 |
| 7.5 | -0.805 | -0.726 |
| 8 | -0.695 | -0.713 |
| 8.5 | -0.623 | -0.667 |
| 9 | -0.555 | -0.571 |
| 9.5 | -0.503 | -0.492 |
| 10 | -0.484 | -0.415 |
| 10.5 | -0.474 | -0.407 |
| 11 | -0.449 | -0.354 |
| 11.5 | -0.401 | -0.343 |
| 12 | -0.331 | -0.284 |
| 12.5 | -0.276 | -0.229 |
| 13 | -0.217 | -0.189 |
| 13.5 | -0.186 | -0.162 |
| 14 | -0.236 | -0.217 |
| 14.5 | -0.305 | -0.280 |
| 15 | -0.302 | -0.264 |
| 15.5 | -0.239 | -0.225 |
| 16 | -0.218 | -0.202 |
| 16.5 | -0.222 | -0.185 |
| 17 | -0.103 | -0.057 |
| 17.5 | 0.014 | 0.076 |
| 18 | -0.076 | 0.044 |
| 18.5 | -0.208 | -0.076 |
| 19 | -0.190 | -0.039 |
| 19.5 | -0.172 | -0.056 |
| 20 | -0.132 | -0.019 |
| 20.5 | -0.083 | 0.003 |
| 21 | -0.038 | 0.018 |
| 21.5 | -0.025 | 0.028 |
| 22 | -0.026 | 0.066 |
| 22.5 | -0.010 | 0.078 |
| 23 | -0.037 | -0.016 |
| 23.5 | -0.040 | -0.025 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

工程名稱：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程

前次量測日期：2024/9/16


本次量測日期：2024/9/26

傾斜管編號：SO-9

警戒值 (cm)：2.6cm

行動值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|-----------|---------------|---------------|
| 0 | -0.528 | -0.443 |
| 0.5 | -0.545 | -0.446 |
| 1 | -0.502 | -0.407 |
| 1.5 | -0.506 | -0.403 |
| 2 | -0.436 | -0.333 |
| 2.5 | -0.451 | -0.363 |
| 3 | -0.432 | -0.324 |
| 3.5 | -0.475 | -0.326 |
| 4 | -0.444 | -0.279 |
| 4.5 | -0.420 | -0.271 |
| 5 | -0.387 | -0.234 |
| 5.5 | -0.357 | -0.213 |
| 6 | -0.297 | -0.163 |
| 6.5 | -0.185 | -0.063 |
| 7 | -0.104 | 0.017 |
| 7.5 | -0.023 | 0.052 |
| 8 | -0.031 | 0.059 |
| 8.5 | -0.076 | -0.039 |
| 9 | -0.059 | -0.063 |
| 9.5 | 0.019 | -0.014 |
| 10 | 0.174 | 0.107 |
| 10.5 | 0.315 | 0.294 |
| 11 | 0.409 | 0.399 |
| 11.5 | 0.459 | 0.481 |
| 12 | 0.465 | 0.549 |
| 12.5 | 0.463 | 0.561 |
| 13 | 0.493 | 0.592 |
| 13.5 | 0.528 | 0.624 |
| 14 | 0.498 | 0.577 |
| 14.5 | 0.445 | 0.509 |
| 15 | 0.454 | 0.503 |
| 15.5 | 0.536 | 0.566 |
| 16 | 0.679 | 0.752 |
| 16.5 | 0.711 | 0.767 |
| 17 | 0.720 | 0.780 |
| 17.5 | 0.539 | 0.582 |
| 18 | 0.496 | 0.498 |
| 18.5 | 0.450 | 0.433 |
| 19 | 0.418 | 0.455 |
| 19.5 | 0.370 | 0.409 |
| 20 | 0.295 | 0.331 |
| 20.5 | 0.231 | 0.289 |
| 21 | 0.149 | 0.211 |
| 21.5 | 0.089 | 0.151 |
| 22 | 0.087 | 0.145 |
| 22.5 | 0.065 | 0.096 |
| 23 | 0.033 | 0.052 |
| 23.5 | -0.005 | 0.002 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |



允穩工程有限公司

各施工階段支撐系統量測值(一)

| 日期 | 第一層 (H400) | | | | 第二層 (H414) | | | | 第三層 (H414) | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VG-101 (t/支) | VG-102 (t/支) | VG-103 (t/支) | VG-104 (t/支) | VG-201 (t/支) | VG-202 (t/支) | VG-203 (t/支) | VG-204 (t/支) | VG-301 (t/支) | VG-302 (t/支) | VG-303 (t/支) | VG-304 (t/支) |
| 2023/12/25 | - | - | 61.7 | 66.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/12/28 | 66.9 | 65.1 | 51.5 | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/2 | 54.2 | 59.9 | 53.5 | 65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/5 | 58.6 | 68.5 | 53.7 | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/8 | 48.2 | 57.5 | 50.2 | 51.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/11 | 74.0 | 59.9 | 85.2 | 82.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/15 | 88.3 | 82.8 | 79.4 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/18 | 87.2 | 81.7 | 91.7 | 91.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/22 | 58.5 | 68.5 | 79.4 | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/25 | 69.7 | 71.4 | 54.0 | 76.0 | - | - | 132.6 | - | - | - | - | - |
| 2024/1/27 | 65.6 | 65.7 | 58.0 | 54.7 | 152.8 | 148.3 | 134.4 | 136.6 | - | - | - | - |
| 2024/1/29 | 74.7 | 71.5 | 53.9 | 56.7 | 140.5 | 161.4 | 138.4 | 136.3 | - | - | - | - |
| 2024/2/1 | 67.9 | 49.0 | 61.3 | 64.3 | 155.4 | 146.6 | 146.2 | 156.8 | - | - | - | - |
| 2024/2/5 | 76.6 | 56.4 | 53.5 | 50.7 | 132.1 | 154.2 | 149.1 | 147.1 | - | - | - | - |
| 2024/2/15 | 68.1 | 59.9 | 68.0 | 60.4 | 151.4 | 156.6 | 157.4 | 161.7 | - | - | - | - |
| 2024/2/19 | 78.6 | 68.6 | 62.4 | 81.9 | 175.5 | 185.9 | 156.8 | 162.0 | - | - | - | - |
| 2024/2/22 | 63.2 | 53.5 | 64.1 | 63.5 | 149.3 | 154.3 | 172.3 | 162.6 | - | - | - | - |
| 2024/2/26 | 40.0 | 44.0 | 39.7 | 33.7 | 116.6 | 131.1 | 150.2 | 128.3 | - | - | - | - |
| 2024/2/29 | 65.2 | 55.3 | 72.7 | 63.9 | 152.4 | 158.7 | 171.1 | 157.3 | - | - | - | - |
| 2024/3/4 | 58.2 | 52.5 | 48.0 | 48.0 | 143.8 | 153.9 | 156.3 | 153.4 | - | - | - | - |
| 2024/3/7 | 41.5 | 47.2 | 44.5 | 36.2 | 129.3 | 144.1 | 151.7 | 144.1 | - | - | - | - |
| 2024/3/11 | 57.7 | 55.7 | 52.5 | 46.5 | 144.0 | 154.5 | 145.5 | 152.5 | - | - | - | - |
| 2024/3/14 | 56.5 | 51.0 | 61.6 | 58.6 | 144.0 | 151.9 | 159.2 | 159.4 | - | - | - | - |
| 2024/3/18 | 62.0 | 56.9 | 41.7 | 40.0 | 147.8 | 162.3 | 141.0 | 142.8 | - | - | 163.4 | 159.1 |
| 2024/3/21 | 47.0 | 41.5 | 32.0 | 34.5 | 124.4 | 127.8 | 128.8 | 111.3 | 159.4 | 143.8 | 135.4 | 142.0 |
| 2024/3/25 | 63.7 | 63.0 | 40.2 | 42.0 | 160.9 | 163.6 | 146.4 | 139.6 | 184.0 | 175.2 | 156.3 | 145.0 |
| 2024/3/28 | 61.7 | 58.1 | 45.5 | 42.5 | 142.5 | 159.2 | 133.2 | 143.3 | 166.0 | 170.3 | 150.4 | 145.5 |
| 2024/4/1 | 66.4 | 52.7 | 36.2 | 40.7 | 153.7 | 151.1 | 126.4 | 139.0 | 182.3 | 164.3 | 147.2 | 149.8 |
| 2024/4/4 | 63.8 | 54.8 | 30.5 | 41.2 | 148.3 | 157.6 | 124.6 | 141.3 | 178.3 | 169.2 | 139.9 | 152.1 |
| 2024/4/8 | 64.8 | 57.5 | 42.5 | 44.2 | 154.4 | 163.6 | 136.5 | 144.1 | 179.2 | 178.3 | 156.1 | 144.5 |
| 2024/4/11 | 62.0 | 55.1 | 42.5 | 43.7 | 150.1 | 158.6 | 134.7 | 137.8 | 177.8 | 175.5 | 153.0 | 143.8 |
| 2024/4/15 | 62.8 | 58.5 | 32.0 | 36.2 | 152.9 | 163.9 | 134.5 | 133.1 | 179.7 | 175.8 | 169.2 | 144.3 |
| 2024/4/18 | 60.2 | 55.5 | 42.2 | 42.2 | 148.1 | 162.6 | 136.8 | 145.8 | 171.7 | 173.6 | 168.4 | 150.1 |
| 2024/4/22 | 69.0 | 64.9 | 42.0 | 40.0 | 161.4 | 175.5 | 139.5 | 144.9 | 191.7 | 186.4 | 174.4 | 162.5 |
| 2024/4/29 | 66.4 | 52.9 | 36.7 | 32.0 | 163.8 | 162.8 | 135.0 | 142.3 | 189.2 | 182.0 | 173.8 | 157.3 |
| 2024/5/2 | 63.3 | 47.2 | 35.0 | 32.5 | 165.9 | 158.9 | 131.9 | 139.8 | 192.0 | - | 172.1 | 155.2 |
| 2024/5/6 | 63.8 | 61.4 | 36.2 | 34.5 | 160.4 | 174.2 | 135.0 | 141.6 | 197.2 | - | 171.1 | 158.8 |
| 2024/5/9 | 62.5 | 55.1 | 37.5 | 35.5 | 145.6 | 161.3 | 139.6 | 145.3 | 173.5 | - | 170.6 | 163.0 |
| 2024/5/13 | 62.3 | 53.8 | 38.5 | 36.0 | 157.0 | 165.0 | 136.0 | 160.0 | 183.1 | - | 164.3 | 159.6 |
| 2024/5/16 | 61.6 | 54.8 | 34.5 | 29.7 | 156.0 | 164.1 | 132.2 | 143.3 | 195.2 | - | 169.1 | 162.5 |
| 2024/5/20 | 65.9 | 59.0 | 48.2 | 42.0 | 152.6 | 165.8 | 141.0 | 148.9 | 185.7 | - | 196.9 | 164.6 |
| 2024/5/23 | 71.9 | 63.1 | 48.0 | 42.5 | 161.7 | 174.8 | 142.3 | 153.2 | 201.0 | - | 189.9 | 173.3 |
| 2024/5/27 | 69.4 | 55.8 | 45.2 | 45.0 | 153.4 | 162.6 | 140.5 | 146.1 | 186.3 | - | 201.0 | 160.9 |
| 2024/5/30 | 67.7 | 50.8 | 41.5 | 35.0 | 151.9 | 154.0 | 140.8 | 152.9 | 180.8 | - | 166.4 | 162.2 |
| 2024/6/3 | 50.0 | 45.4 | 38.0 | 38.5 | 135.1 | 147.8 | 135.9 | 138.8 | 159.9 | - | 156.9 | 145.8 |
| 2024/6/6 | 61.9 | 58.3 | 50.7 | 45.5 | 152.9 | 165.5 | 145.5 | 151.6 | 189.9 | - | 190.6 | 166.2 |
| 2024/6/13 | 74.1 | 59.5 | 55.4 | 48.0 | 164.3 | 169.4 | 146.4 | 160.2 | 203.6 | - | 203.0 | 183.6 |
| 2024/6/17 | 72.1 | 64.6 | 48.5 | - | 170.0 | 183.0 | 146.2 | 157.3 | 211.2 | - | 209.2 | 192.3 |
| 2024/6/20 | 73.1 | 65.8 | 70.8 | - | 165.2 | 178.9 | 146.4 | 160.2 | 209.2 | - | 210.0 | 194.3 |
| 2024/6/24 | 75.4 | 68.7 | 52.7 | - | 175.2 | 183.8 | 148.9 | 157.1 | 220.8 | - | 210.3 | 190.2 |

鋼筋應力計量測值 (一)

| 日 期 | SS-1 | SS-2 | SS-3 | SS-4 | SS-5 | SS-6 | SS-7 | SS-8 | SS-9 | SS-10 | SS-11 | SS-12 | SS-13 | SS-14 | SS-15 | SS-16 | SS-17 | SS-18 |
|------------|---------|------|--------|-------|------|--------|--------|---------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2023/12/7 | -2.94 | - | 2.94 | 2.94 | - | -2.94 | - | - | - | - | -1.47 | - | - | - | - | -20.56 | - | - |
| 2023/12/14 | -45.53 | - | -22.03 | 33.78 | - | 16.16 | -36.72 | - | - | - | 0.00 | - | - | 30.84 | - | -24.97 | - | - |
| 2023/12/21 | -35.25 | - | -24.97 | 26.44 | - | 8.81 | 14.69 | -33.78 | - | - | - | - | - | 17.63 | - | -36.72 | - | - |
| 2023/12/25 | 23.50 | - | 22.03 | 4.41 | - | -26.44 | 56.38 | -71.97 | - | - | 11.75 | - | - | 0.00 | - | 17.63 | - | 4.41 |
| 2023/12/28 | 17.63 | - | 16.16 | 2.94 | - | -36.72 | 88.13 | -60.22 | - | - | 8.81 | - | - | -7.34 | - | -1.47 | - | - |
| 2024/1/2 | 13.22 | - | 14.69 | -1.47 | - | -8.81 | 83.72 | -66.10 | - | - | 4.41 | - | - | -7.34 | - | 7.34 | - | - |
| 2024/1/5 | 73.44 | - | 16.16 | 2.94 | - | 1.47 | - | -60.22 | - | - | 5.88 | - | - | -5.88 | - | 1.47 | - | - |
| 2024/1/8 | 14.69 | - | 14.69 | -5.88 | - | -5.88 | 88.13 | -64.63 | - | - | -1.47 | - | - | -86.66 | - | - | - | - |
| 2024/1/11 | 26.44 | - | 20.56 | -7.34 | - | -5.88 | 92.53 | -85.19 | - | - | -14.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/15 | 26.44 | - | 17.63 | - | - | -5.88 | 96.94 | -99.88 | - | - | -17.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/18 | 45.53 | - | 49.94 | - | - | -11.75 | 76.38 | -79.32 | - | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/22 | -2.94 | - | 35.25 | - | - | -22.03 | - | -121.91 | - | - | -2.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/25 | 14.69 | - | 27.91 | - | - | -24.97 | 108.69 | -91.07 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | -32.31 |
| 2024/1/29 | -33.38 | - | 17.63 | - | - | -54.35 | 51.41 | -44.06 | - | - | 26.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/1 | -161.57 | - | 8.81 | - | - | -64.63 | -34.00 | 36.60 | - | - | 29.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/5 | -143.94 | - | 7.34 | - | - | -61.69 | -91.07 | 47.00 | - | - | 16.16 | - | - | - | - | - | - | - |

| 日 期 | SS-19 | SS-20 | SS-21 | SS-22 | SS-23 | SS-24 | SS-25 | SS-26 | SS-27 | SS-28 | SS-29 | SS-30 | SS-31 | SS-32 | SS-33 | SS-34 | SS-35 | SS-36 |
|------------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 2023/12/7 | 7.34 | -13.22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | -19.09 | 129.25 | 1.47 | 2.94 | - |
| 2023/12/14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 8.81 | - | 94.00 | - | - | - | - | - | -14.69 | 60.22 | -5.88 | 8.81 | - |
| 2023/12/21 | - | -13.22 | - | - | - | -1.47 | - | 114.57 | - | - | - | - | - | -60.22 | -5.88 | -23.50 | 4.41 | - |
| 2023/12/25 | - | -54.35 | - | - | 63.16 | 2.94 | - | 107.22 | - | - | - | - | - | -38.19 | -4.41 | -57.28 | 10.28 | - |
| 2023/12/28 | - | -51.41 | - | - | 54.35 | -2.94 | - | 121.91 | - | -4.41 | - | - | - | -39.66 | -8.81 | - | 7.34 | - |
| 2024/1/2 | - | -51.41 | - | - | 67.56 | -2.94 | - | 180.66 | - | -27.91 | - | - | - | - | 13.22 | - | 11.75 | - |
| 2024/1/5 | - | -86.66 | - | - | 80.78 | 1.47 | - | 174.79 | - | -29.38 | - | - | 74.91 | - | 22.03 | - | 20.56 | - |
| 2024/1/8 | - | -129.25 | - | - | 79.32 | -10.28 | - | 246.76 | - | -30.84 | - | - | 130.72 | - | -7.34 | - | -2.94 | - |
| 2024/1/11 | - | -117.50 | - | - | 83.72 | -13.22 | - | 240.88 | - | -23.50 | - | - | 127.79 | - | -10.28 | - | -7.34 | - |
| 2024/1/15 | - | - | - | - | 92.53 | -10.28 | - | - | - | -51.41 | - | - | - | - | 0.00 | - | 13.22 | - |
| 2024/1/18 | - | - | - | - | 108.69 | -10.28 | - | - | - | -58.75 | - | - | - | - | 2.94 | - | 19.09 | - |
| 2024/1/22 | - | - | - | - | 113.10 | -16.16 | - | - | - | -60.22 | - | - | - | - | -7.34 | - | 19.09 | - |
| 2024/1/25 | - | -17.63 | - | - | 154.22 | - | - | 214.44 | - | -36.72 | - | - | - | - | 1.47 | - | 20.56 | - |
| 2024/1/29 | - | - | - | - | - | -35.22 | - | - | - | -4.41 | - | - | - | - | 27.91 | - | 52.88 | - |
| 2024/2/1 | - | - | - | - | 195.35 | -67.56 | - | - | - | -23.50 | - | - | - | - | 64.63 | - | 80.78 | - |
| 2024/2/5 | - | - | - | - | 185.07 | -67.56 | - | - | - | -23.50 | - | - | - | - | 48.47 | - | 69.03 | - |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (一)

| 日 期 | SS-37 | SS-38 | SS-39 | SS-40 | SS-41 | SS-42 | SS-43 | SS-44 | SS-45 | SS-46 | SS-47 | SS-48 | SS-49 | SS-50 | SS-51 | SS-52 | SS-53 | SS-54 |
|------------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 2023/12/7 | -32.31 | - | -17.63 | - | - | -1.47 | - | - | -33.78 | - | 26.44 | - | - | - | -27.91 | 91.07 | - | 5.88 |
| 2023/12/14 | -36.72 | - | -17.63 | - | - | 2.94 | - | 1.47 | -32.31 | - | 52.88 | - | - | - | -36.72 | 139.54 | - | 10.28 |
| 2023/12/21 | -35.25 | - | -26.44 | - | - | -5.88 | - | -16.16 | -35.25 | - | 61.69 | - | - | - | -47.00 | 154.22 | - | 17.63 |
| 2023/12/25 | 31.39 | - | 14.69 | - | - | -2.94 | - | -70.50 | 10.84 | - | 80.78 | - | - | - | 11.75 | 118.97 | - | 26.44 |
| 2023/12/28 | -2.94 | 17.63 | -5.88 | - | - | - | - | -61.69 | 16.16 | - | 86.66 | - | - | - | 11.75 | 121.91 | - | 26.44 |
| 2024/1/2 | -29.38 | 4.41 | -11.75 | - | - | - | - | -63.16 | 17.63 | - | 101.35 | - | - | - | 20.56 | 127.79 | - | 24.97 |
| 2024/1/5 | -24.97 | 7.34 | -4.41 | 5.88 | - | - | - | -61.69 | 16.16 | - | 110.16 | - | - | - | 20.56 | 135.13 | - | 24.97 |
| 2024/1/8 | 8.81 | -63.16 | 11.75 | - | - | - | - | -69.03 | 16.16 | - | 111.63 | - | - | - | 20.56 | 127.79 | - | 22.03 |
| 2024/1/11 | 5.88 | -66.10 | 14.69 | - | - | - | - | -64.63 | 26.44 | - | 108.69 | - | - | - | 48.47 | 118.97 | - | 27.91 |
| 2024/1/15 | -63.16 | - | -2.94 | -52.88 | - | - | - | -104.28 | 95.47 | - | 155.69 | - | - | - | 69.03 | 104.28 | - | 29.38 |
| 2024/1/18 | -168.91 | - | 5.88 | -127.79 | - | - | - | -80.78 | 116.04 | - | 170.38 | - | - | - | 98.41 | 80.78 | - | 27.91 |
| 2024/1/22 | -185.07 | - | 0.00 | -123.38 | - | - | - | -105.75 | 108.69 | - | 173.32 | - | - | - | 138.07 | 47.00 | - | 44.06 |
| 2024/1/25 | -329.01 | - | 1.47 | -113.10 | - | - | - | -47.00 | 123.38 | - | 193.88 | - | - | - | 168.91 | 41.13 | - | 42.60 |
| 2024/1/29 | -362.79 | - | -2.94 | -102.82 | - | - | - | -33.78 | 101.35 | - | 210.04 | - | - | - | 193.88 | 38.19 | - | 19.09 |
| 2024/2/1 | - | - | -4.41 | -111.63 | - | - | - | 10.28 | 102.82 | - | 232.07 | - | - | - | 198.29 | 26.44 | - | 13.22 |
| 2024/2/5 | - | - | -13.22 | -108.69 | - | - | - | -8.81 | 85.19 | - | 227.66 | - | - | - | 196.82 | 4.41 | - | 13.22 |
| 日 期 | SS-55 | SS-56 | SS-57 | SS-58 | SS-59 | SS-60 | SS-61 | SS-62 | SS-63 | SS-64 | SS-65 | SS-66 | SS-67 | SS-68 | SS-69 | SS-70 | SS-71 | SS-72 |
| 2023/12/7 | - | 11.75 | 24.97 | - | - | 10.28 | - | -5.88 | - | -2.94 | - | - | - | -1.47 | 5.88 | - | - | 4.41 |
| 2023/12/14 | - | 47.00 | 35.25 | - | - | 16.16 | - | -47.00 | - | 4.41 | - | - | - | 20.56 | -24.97 | - | - | 4.41 |
| 2023/12/21 | - | 29.38 | 41.13 | - | - | 22.03 | - | -60.22 | - | -8.81 | - | - | - | -5.88 | -35.25 | - | - | -8.81 |
| 2023/12/25 | - | 32.31 | 57.28 | - | - | 32.31 | - | -54.35 | - | -2.94 | - | - | - | -2.94 | -36.72 | -1.47 | - | -8.81 |
| 2023/12/28 | - | 1.47 | 61.69 | - | - | 35.25 | - | -55.81 | - | -7.34 | - | - | - | -39.66 | -7.34 | -26.44 | - | -8.81 |
| 2024/1/2 | - | -8.81 | 107.22 | - | - | 44.06 | - | -91.07 | - | -26.44 | - | 23.50 | - | -42.60 | -14.69 | -1.47 | - | -16.16 |
| 2024/1/5 | - | -13.22 | 101.35 | - | - | 49.94 | - | -92.53 | - | -26.44 | - | 38.19 | - | -41.13 | -13.22 | -4.41 | - | -16.16 |
| 2024/1/8 | - | -20.56 | 111.63 | - | - | 48.47 | - | -101.35 | - | -36.72 | - | 42.60 | - | -57.28 | -13.22 | - | - | -20.56 |
| 2024/1/11 | - | -33.78 | 123.38 | - | - | 51.41 | - | -105.75 | - | -36.72 | - | 41.13 | - | -64.63 | -24.97 | - | - | -26.44 |
| 2024/1/15 | - | -44.06 | 136.60 | - | - | 52.88 | - | -108.69 | - | -44.06 | - | 54.35 | - | -73.44 | -22.03 | - | - | -29.38 |
| 2024/1/18 | - | -99.88 | 167.44 | - | - | 55.81 | - | -145.41 | - | -74.91 | - | 64.63 | - | -99.88 | 7.34 | - | - | -23.50 |
| 2024/1/22 | - | -101.35 | 129.25 | - | - | 51.41 | - | -185.07 | - | -79.32 | - | 67.56 | - | -139.54 | 2.94 | - | - | -35.25 |
| 2024/1/25 | - | -76.38 | 136.60 | - | - | 52.88 | - | -186.54 | - | -71.97 | - | - | - | -114.57 | -7.34 | - | - | -42.60 |
| 2024/1/29 | - | -36.10 | 158.63 | - | - | 39.66 | - | -103.44 | - | -89.60 | - | 58.75 | - | -32.31 | 13.22 | - | - | -54.35 |
| 2024/2/1 | - | 26.54 | 195.35 | - | - | 30.84 | - | -32.94 | - | -102.82 | - | 51.41 | - | 56.04 | 39.66 | - | - | -55.81 |
| 2024/2/5 | - | 129.25 | 177.72 | - | - | 32.31 | - | -10.28 | - | -104.28 | - | 55.81 | - | 82.25 | 36.72 | - | - | -58.75 |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (二)

| 日 期 | SS-1 | SS-2 | SS-3 | SS-4 | SS-5 | SS-6 | SS-7 | SS-8 | SS-9 | SS-10 | SS-11 | SS-12 | SS-13 | SS-14 | SS-15 | SS-16 | SS-17 | SS-18 |
|-----------|---------|------|---------|--------|------|---------|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 2024/2/15 | -195.35 | - | 1.47 | - | - | -73.44 | -148.35 | 121.91 | - | - | 10.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/19 | -179.19 | - | -4.41 | - | - | -74.91 | -91.07 | - | - | - | 1.47 | - | - | -161.57 | - | 139.54 | - | -70.50 |
| 2024/2/22 | -202.69 | - | -1.47 | - | - | -79.32 | -135.13 | - | - | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | -101.35 |
| 2024/2/26 | -154.22 | - | 13.22 | -91.07 | - | -73.44 | -99.88 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - | 271.73 | - | -246.76 |
| 2024/2/29 | -224.73 | - | -20.56 | - | - | -88.13 | -168.91 | - | - | - | 4.41 | - | - | - | - | - | - | -107.22 |
| 2024/3/4 | -177.72 | - | 44.06 | - | - | -108.69 | -113.10 | - | - | - | 17.63 | - | - | - | - | - | - | -102.82 |
| 2024/3/7 | -179.19 | - | 45.53 | - | - | -129.25 | -138.07 | 7.34 | - | - | 26.44 | - | - | -188.01 | - | 190.94 | - | - |
| 2024/3/11 | -173.32 | - | 47.00 | - | - | -136.60 | -161.57 | -26.44 | - | - | 51.41 | - | - | -183.60 | - | 258.51 | - | - |
| 2024/3/14 | -139.54 | - | 67.56 | - | - | -116.04 | -195.35 | -91.07 | - | - | 49.94 | - | - | -161.57 | - | 116.04 | - | - |
| 2024/3/18 | -217.38 | - | 2.94 | - | - | -145.41 | -177.72 | - | - | - | 26.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/3/21 | -217.38 | - | -20.56 | - | - | -199.76 | -165.97 | - | - | - | 64.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/3/25 | -193.88 | - | -114.57 | - | - | -177.72 | -141.00 | - | - | - | 98.41 | - | - | -129.25 | - | - | - | -167.44 |
| 2024/3/28 | -199.76 | - | -126.32 | - | - | -195.35 | -170.38 | - | - | - | 24.97 | - | - | -116.04 | - | 11.75 | - | -164.51 |
| 2024/4/1 | -190.94 | - | -132.19 | - | - | -204.16 | -158.63 | - | - | - | 26.44 | - | - | -83.72 | - | 0.00 | - | -173.32 |
| 2024/4/4 | -232.07 | - | -155.69 | - | - | -207.10 | -202.69 | - | - | - | 27.91 | - | - | -101.35 | - | -47.00 | - | -179.19 |
| 2024/4/8 | -192.41 | - | -136.60 | - | - | -201.23 | -168.91 | - | - | - | -2.94 | - | - | -44.06 | - | -492.05 | - | -179.19 |

| 日 期 | SS-19 | SS-20 | SS-21 | SS-22 | SS-23 | SS-24 | SS-25 | SS-26 | SS-27 | SS-28 | SS-29 | SS-30 | SS-31 | SS-32 | SS-33 | SS-34 | SS-35 | SS-36 |
|-----------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|
| 2024/2/15 | - | - | - | - | 240.88 | -94.00 | - | - | - | -24.97 | - | - | - | - | 70.50 | - | 95.47 | - |
| 2024/2/19 | - | - | - | - | 259.98 | -114.57 | - | - | - | -58.75 | - | - | - | - | 105.75 | - | 132.19 | - |
| 2024/2/22 | - | - | - | - | 261.45 | -116.04 | - | - | - | -23.50 | - | - | - | - | 138.07 | - | 124.85 | - |
| 2024/2/26 | - | - | -99.88 | - | 252.63 | -111.63 | - | 121.91 | - | - | - | - | - | 30.84 | 19.09 | - | 99.88 | - |
| 2024/2/29 | - | - | - | - | 270.26 | -124.85 | - | - | - | 13.22 | - | - | - | - | 69.03 | - | - | - |
| 2024/3/4 | - | - | - | - | 265.85 | -120.44 | - | - | - | -33.78 | - | - | - | - | 30.84 | - | 113.10 | - |
| 2024/3/7 | - | - | - | - | 267.32 | -114.57 | - | - | - | -17.63 | - | - | - | - | 26.44 | - | 107.22 | - |
| 2024/3/11 | - | - | - | - | 271.73 | -110.16 | - | - | - | -11.75 | - | - | - | - | 32.31 | - | 111.63 | - |
| 2024/3/14 | - | - | - | - | 293.76 | -95.47 | - | - | - | -27.91 | - | - | - | - | 49.94 | - | 121.91 | - |
| 2024/3/18 | - | - | -198.29 | - | 314.32 | - | - | - | - | -33.78 | - | - | - | - | 20.56 | - | 108.69 | - |
| 2024/3/21 | - | - | - | - | 320.20 | - | - | - | - | 66.10 | - | - | - | - | -30.84 | - | 212.98 | - |
| 2024/3/25 | - | - | -215.91 | - | 315.79 | - | - | - | - | 101.35 | - | - | - | - | -127.79 | - | 237.95 | - |
| 2024/3/28 | - | - | - | - | 330.48 | - | - | - | - | 104.28 | - | - | - | - | -132.19 | - | 229.13 | - |
| 2024/4/1 | - | - | - | - | 326.07 | - | - | - | - | 124.85 | - | - | - | - | -120.44 | - | 239.41 | - |
| 2024/4/4 | - | - | - | - | 384.83 | - | - | - | - | 154.22 | - | - | - | - | - | - | 287.88 | - |
| 2024/4/8 | - | - | - | - | 353.98 | - | - | - | - | 143.94 | - | - | - | - | - | - | 373.08 | - |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (二)

| 日 期 | SS-37 (kg/cm ²) | SS-38 (kg/cm ²) | SS-39 (kg/cm ²) | SS-40 (kg/cm ²) | SS-41 (kg/cm ²) | SS-42 (kg/cm ²) | SS-43 (kg/cm ²) | SS-44 (kg/cm ²) | SS-45 (kg/cm ²) | SS-46 (kg/cm ²) | SS-47 (kg/cm ²) | SS-48 (kg/cm ²) | SS-49 (kg/cm ²) | SS-50 (kg/cm ²) | SS-51 (kg/cm ²) | SS-52 (kg/cm ²) | SS-53 (kg/cm ²) | SS-54 (kg/cm ²) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2024/2/15 | - | - | -8.81 | -113.10 | - | - | - | -7.34 | 91.07 | - | 249.70 | - | - | - | 208.57 | -33.78 | - | 11.75 |
| 2024/2/19 | - | - | 17.63 | -164.51 | - | - | - | -13.22 | 88.13 | - | 254.10 | - | - | - | 226.20 | -41.13 | - | 14.69 |
| 2024/2/22 | - | - | -32.31 | -81.77 | - | - | - | 5.88 | 73.44 | - | 277.60 | - | - | - | 220.32 | -52.88 | - | 17.63 |
| 2024/2/26 | - | - | -73.44 | -138.07 | - | - | - | -55.81 | - | - | 286.42 | - | - | - | 212.98 | -63.16 | - | 30.84 |
| 2024/2/29 | - | - | -88.13 | -111.63 | - | - | - | -17.63 | - | - | 312.85 | - | - | - | 212.98 | -92.53 | - | -8.81 |
| 2024/3/4 | - | - | -80.78 | -130.72 | - | - | - | -54.35 | - | - | 305.51 | - | - | - | - | -145.41 | - | -24.97 |
| 2024/3/7 | - | - | -79.32 | -107.22 | - | - | - | -30.84 | - | - | 308.45 | - | - | - | - | -138.07 | - | -26.44 |
| 2024/3/11 | - | - | -73.44 | -101.35 | - | - | - | -26.44 | - | - | 312.85 | - | - | - | - | -130.72 | - | -22.03 |
| 2024/3/14 | - | - | -96.94 | -111.63 | - | - | - | -23.50 | - | - | 324.60 | - | - | - | - | -108.69 | - | 5.88 |
| 2024/3/18 | - | - | -136.60 | -41.13 | - | - | - | -26.44 | - | - | 315.79 | - | - | - | - | - | - | -30.84 |
| 2024/3/21 | - | - | -152.76 | -48.47 | - | - | - | -45.53 | - | - | 348.11 | - | - | - | - | - | - | -66.10 |
| 2024/3/25 | - | - | -142.47 | -38.19 | - | - | - | -17.63 | - | - | 348.11 | - | - | - | - | - | - | -69.03 |
| 2024/3/28 | - | - | -145.41 | -30.84 | - | - | - | -8.81 | - | - | 342.23 | - | - | - | - | - | - | -61.69 |
| 2024/4/1 | - | - | -139.54 | -14.69 | - | - | - | 11.75 | - | - | 358.39 | - | - | - | - | - | - | -66.10 |
| 2024/4/4 | - | - | -171.85 | -7.34 | - | - | - | 8.81 | - | - | 359.86 | - | - | - | - | - | - | -69.03 |
| 2024/4/8 | - | - | -176.26 | -8.81 | - | - | - | -10.28 | - | - | 351.04 | - | - | - | - | - | - | -73.44 |

| 日 期 | SS-55 (kg/cm ²) | SS-56 (kg/cm ²) | SS-57 (kg/cm ²) | SS-58 (kg/cm ²) | SS-59 (kg/cm ²) | SS-60 (kg/cm ²) | SS-61 (kg/cm ²) | SS-62 (kg/cm ²) | SS-63 (kg/cm ²) | SS-64 (kg/cm ²) | SS-65 (kg/cm ²) | SS-66 (kg/cm ²) | SS-67 (kg/cm ²) | SS-68 (kg/cm ²) | SS-69 (kg/cm ²) | SS-70 (kg/cm ²) | SS-71 (kg/cm ²) | SS-72 (kg/cm ²) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2024/2/15 | - | 180.66 | 195.35 | - | - | 27.91 | - | 11.75 | - | -92.53 | - | 57.28 | - | 107.22 | 41.13 | - | - | -71.97 |
| 2024/2/19 | - | 176.26 | 199.76 | - | - | 26.44 | - | 19.09 | - | -95.47 | - | 58.75 | - | 117.50 | 45.53 | - | - | -71.97 |
| 2024/2/22 | - | 218.85 | 204.16 | - | - | 24.97 | - | 54.35 | - | -99.88 | - | 58.75 | - | 154.22 | 49.94 | - | - | -74.91 |
| 2024/2/26 | - | 110.16 | 190.94 | - | - | 26.44 | - | -33.78 | - | -99.88 | - | 69.03 | - | 57.28 | 45.53 | - | - | -79.32 |
| 2024/2/29 | - | 188.01 | 243.82 | - | - | -8.81 | - | 23.50 | - | -146.88 | - | 33.78 | - | 120.44 | 63.16 | - | - | -101.35 |
| 2024/3/4 | - | 99.88 | 248.23 | - | - | -10.28 | - | -47.00 | - | -160.10 | - | 30.84 | - | 57.28 | 74.91 | - | - | -120.44 |
| 2024/3/7 | - | 116.04 | 190.94 | - | - | -13.22 | - | -16.16 | - | -154.22 | - | 42.60 | - | 83.72 | 69.03 | - | - | -121.91 |
| 2024/3/11 | - | 118.97 | -44.06 | - | - | -8.81 | - | -10.28 | - | -146.88 | - | 47.00 | - | 89.60 | 77.85 | - | - | -116.04 |
| 2024/3/14 | - | 129.25 | -26.44 | - | - | 2.94 | - | 5.88 | - | -139.54 | - | 61.69 | - | 80.78 | 67.56 | - | - | -104.28 |
| 2024/3/18 | - | 143.94 | -11.75 | - | - | -22.03 | - | -2.94 | - | -118.97 | - | 29.38 | - | 117.50 | 47.00 | - | - | -129.25 |
| 2024/3/21 | - | 143.94 | -133.66 | - | - | -79.32 | - | - | - | -23.50 | - | -2.94 | - | 111.63 | -44.06 | - | - | -185.07 |
| 2024/3/25 | - | 160.10 | -123.38 | - | - | -69.03 | - | - | - | 19.09 | - | -8.81 | - | 139.54 | -136.60 | - | - | -118.97 |
| 2024/3/28 | - | 188.01 | - | - | - | -71.97 | - | - | - | 38.19 | - | -26.44 | - | 164.51 | -142.47 | - | - | -185.07 |
| 2024/4/1 | - | 188.01 | -30.84 | - | - | -88.13 | - | 41.13 | - | 41.13 | - | -41.13 | - | 158.63 | -148.35 | - | - | -196.82 |
| 2024/4/4 | - | 235.01 | -17.63 | - | - | -80.78 | - | - | - | 82.25 | - | -38.19 | - | 214.44 | -179.19 | - | - | -192.41 |
| 2024/4/8 | - | 186.54 | 8.81 | - | - | -85.19 | - | - | - | 36.72 | - | -45.53 | - | 170.38 | -158.63 | - | - | -198.29 |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (三)

| 日 期 | SS-1 | SS-2 | SS-3 | SS-4 | SS-5 | SS-6 | SS-7 | SS-8 | SS-9 | SS-10 | SS-11 | SS-12 | SS-13 | SS-14 | SS-15 | SS-16 | SS-17 | SS-18 |
|-----------|---------|------|---------|--------|------|---------|---------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 2024/4/11 | -201.23 | - | -141.00 | - | - | -218.85 | -185.07 | - | - | - | -20.56 | - | - | -54.35 | - | -512.61 | - | -188.01 |
| 2024/4/15 | -205.63 | - | -138.07 | - | - | -224.73 | -176.26 | - | - | - | -20.56 | - | - | -49.94 | - | -515.55 | - | -193.88 |
| 2024/4/18 | -226.20 | - | -173.32 | -51.41 | - | -183.60 | -211.51 | - | - | - | -32.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/4/22 | -232.07 | - | -179.19 | -45.53 | - | -179.19 | -220.32 | - | - | - | -24.97 | - | - | -4.41 | - | -14.69 | - | -251.16 |
| 2024/4/29 | -202.69 | - | -165.97 | -16.16 | - | -155.69 | -201.23 | - | - | - | -8.81 | - | - | 47.00 | - | 55.81 | - | - |
| 2024/5/2 | -193.88 | - | -154.22 | -11.75 | - | -143.94 | -195.35 | - | - | - | -19.09 | - | - | 36.72 | - | 63.16 | - | - |
| 2024/5/6 | -193.88 | - | -164.51 | -16.16 | - | -155.69 | -249.70 | - | - | - | -92.53 | - | - | -32.31 | - | -24.97 | - | -242.35 |
| 2024/5/9 | -245.29 | - | - | - | - | - | -280.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/5/13 | -276.13 | - | - | - | - | - | -273.20 | - | - | - | - | - | - | -102.82 | - | -16.16 | - | - |
| 2024/5/16 | -262.92 | - | -235.01 | -26.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91.07 | - | -11.75 | - | -249.70 |
| 2024/5/20 | -251.16 | - | -226.20 | - | - | -165.97 | - | - | - | - | 541.99 | - | - | -105.75 | - | 10.28 | - | -248.23 |
| 2024/5/23 | -261.45 | - | -233.54 | - | - | -157.16 | - | - | - | - | 519.96 | - | - | -96.94 | - | -20.56 | - | -259.98 |
| 2024/5/27 | -239.41 | - | -221.79 | -47.00 | - | -171.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/5/30 | -267.32 | - | -224.73 | -30.84 | - | -160.10 | - | - | - | - | 421.55 | - | - | -113.10 | - | 35.25 | - | -30.84 |
| 2024/6/3 | -274.67 | - | -233.54 | -35.25 | - | -165.97 | - | - | - | - | 414.20 | - | - | -117.50 | - | 26.44 | - | -41.13 |
| 2024/6/6 | -270.26 | - | -226.20 | -38.19 | - | -160.10 | -342.23 | - | - | - | - | - | - | -88.13 | - | -16.16 | - | -163.04 |

| 日 期 | SS-19 | SS-20 | SS-21 | SS-22 | SS-23 | SS-24 | SS-25 | SS-26 | SS-27 | SS-28 | SS-29 | SS-30 | SS-31 | SS-32 | SS-33 | SS-34 | SS-35 | SS-36 |
|-----------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2024/4/11 | - | - | - | - | 337.82 | - | - | - | - | 126.32 | - | - | - | - | - | - | 355.45 | - |
| 2024/4/15 | - | - | - | - | 373.08 | - | - | - | - | 123.38 | - | - | - | - | - | - | 393.64 | - |
| 2024/4/18 | - | - | -308.45 | - | 367.20 | - | - | -22.03 | - | 160.10 | - | - | -196.82 | 609.55 | - | - | 367.20 | - |
| 2024/4/22 | - | - | -314.32 | - | 361.32 | - | - | -10.28 | - | 155.69 | - | - | -193.88 | 605.15 | - | - | 358.39 | - |
| 2024/4/29 | - | 55.81 | - | - | 368.67 | - | - | 5.88 | - | 173.32 | - | 22.03 | -168.91 | 627.18 | - | - | 378.95 | - |
| 2024/5/2 | - | 61.69 | - | - | 358.39 | - | - | 16.16 | - | 182.13 | - | 27.91 | -174.79 | 608.08 | - | - | 359.86 | - |
| 2024/5/6 | - | 88.13 | -264.38 | - | 442.11 | -211.51 | - | 57.28 | - | 204.16 | - | -2.94 | -146.88 | - | 91.07 | - | 349.57 | - |
| 2024/5/9 | - | 102.82 | - | - | 390.70 | - | - | 38.19 | - | - | - | 29.38 | - | - | 89.60 | - | 304.04 | - |
| 2024/5/13 | - | 91.07 | - | - | 427.42 | - | - | 41.13 | - | - | - | 35.25 | - | - | 85.19 | - | 337.82 | - |
| 2024/5/16 | - | 98.41 | - | - | 486.17 | - | - | 35.25 | - | - | - | 192.41 | - | - | 83.72 | - | 386.29 | - |
| 2024/5/20 | - | 102.82 | - | - | 615.43 | -127.79 | - | 13.22 | - | - | - | 113.10 | -192.41 | - | 82.25 | - | 381.89 | - |
| 2024/5/23 | - | 113.10 | - | - | 602.21 | -118.97 | - | 19.09 | - | 408.33 | - | 127.79 | -204.16 | - | 66.10 | - | 376.01 | - |
| 2024/5/27 | - | 105.75 | - | - | 383.36 | - | - | -2.94 | - | - | - | 44.06 | - | - | 77.85 | - | - | - |
| 2024/5/30 | - | 129.25 | -352.51 | - | 630.12 | - | - | 13.22 | - | - | - | 66.10 | - | - | 102.82 | - | - | - |
| 2024/6/3 | - | 120.44 | -355.45 | - | 863.65 | - | - | 38.19 | - | - | - | 60.22 | - | - | 98.41 | - | - | - |
| 2024/6/6 | - | 118.97 | -346.64 | - | 666.84 | - | - | 16.16 | - | - | - | 198.29 | -198.29 | - | 70.50 | - | - | - |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (三)

| 日 期 | SS-37 | SS-38 | SS-39 | SS-40 | SS-41 | SS-42 | SS-43 | SS-44 | SS-45 | SS-46 | SS-47 | SS-48 | SS-49 | SS-50 | SS-51 | SS-52 | SS-53 | SS-54 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 2024/4/11 | - | 265.85 | -192.41 | -22.03 | - | - | - | -27.91 | - | - | 340.76 | - | - | - | - | - | - | -88.13 |
| 2024/4/15 | - | 270.26 | -193.88 | -11.75 | - | - | - | -17.63 | - | - | 333.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/4/18 | - | 298.17 | - | 4.41 | - | - | - | - | - | - | 517.02 | - | - | - | 26.44 | - | - | -94.00 |
| 2024/4/22 | - | 311.39 | - | 14.69 | - | - | - | - | - | - | 509.67 | - | - | - | 30.84 | - | - | -89.60 |
| 2024/4/29 | - | 343.70 | - | 35.25 | - | - | - | - | - | - | 528.77 | - | - | - | 32.31 | - | - | -79.32 |
| 2024/5/2 | - | 351.04 | - | 27.91 | - | - | - | - | - | - | 524.36 | - | - | - | 38.19 | - | - | -88.13 |
| 2024/5/6 | - | 330.48 | - | 19.09 | - | - | - | - | - | - | 515.55 | - | - | - | 22.03 | - | - | -107.22 |
| 2024/5/9 | -384.83 | 298.17 | - | -11.75 | - | - | - | 32.31 | -179.19 | - | 481.77 | - | - | - | -7.34 | - | - | -38.19 |
| 2024/5/13 | -402.45 | 284.95 | - | -24.97 | - | - | - | 24.97 | -183.60 | - | 467.08 | - | - | - | -2.94 | - | - | -39.66 |
| 2024/5/16 | - | 282.01 | - | -24.97 | - | - | - | 0.00 | - | - | 518.49 | - | - | - | -13.22 | - | - | -51.41 |
| 2024/5/20 | - | 283.48 | -104.28 | -13.22 | - | - | - | - | - | - | 497.92 | - | - | - | -1.47 | - | - | -45.53 |
| 2024/5/23 | - | 293.76 | -113.10 | -4.41 | - | - | - | - | - | - | 493.52 | - | - | - | -5.88 | - | - | -39.66 |
| 2024/5/27 | - | 273.20 | - | -20.56 | - | - | - | 30.84 | -183.60 | - | 484.70 | - | - | - | 35.25 | - | - | -55.81 |
| 2024/5/30 | - | 302.57 | - | 16.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.63 | - | - | -41.13 |
| 2024/6/3 | - | 295.23 | - | 7.34 | - | - | - | - | - | - | 333.42 | - | - | - | 7.34 | - | - | -49.94 |
| 2024/6/6 | - | 305.51 | - | 17.63 | - | - | - | - | - | - | 123.38 | - | - | - | 0.00 | - | - | -64.63 |

| 日 期 | SS-55 | SS-56 | SS-57 | SS-58 | SS-59 | SS-60 | SS-61 | SS-62 | SS-63 | SS-64 | SS-65 | SS-66 | SS-67 | SS-68 | SS-69 | SS-70 | SS-71 | SS-72 |
|-----------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|
| 2024/4/11 | - | 179.19 | -2.94 | - | - | -94.00 | - | - | - | 7.34 | - | -66.10 | - | 142.47 | -183.60 | - | - | -217.38 |
| 2024/4/15 | - | 170.38 | 4.41 | - | - | -101.35 | - | - | - | 11.75 | - | -71.97 | - | 146.88 | -174.79 | - | - | -223.26 |
| 2024/4/18 | - | 204.16 | -5.88 | - | - | -82.25 | - | - | - | 32.31 | - | -48.47 | - | 199.76 | - | - | - | -198.29 |
| 2024/4/22 | - | 208.57 | -11.75 | - | - | -77.85 | - | -359.86 | - | 36.72 | -517.02 | -42.60 | - | 202.69 | - | - | - | -202.69 |
| 2024/4/29 | - | 221.79 | 5.88 | - | - | -64.63 | - | -541.99 | - | 58.75 | -528.77 | -1.47 | - | 235.01 | - | - | - | -160.10 |
| 2024/5/2 | - | 232.07 | -1.47 | - | - | -71.97 | - | -549.33 | - | 47.00 | -541.99 | -5.88 | - | 243.82 | - | - | - | -168.91 |
| 2024/5/6 | - | 251.16 | -22.03 | - | - | -83.72 | - | -562.55 | - | 57.28 | - | 11.75 | - | 230.60 | - | - | - | -160.10 |
| 2024/5/9 | - | 218.85 | -51.41 | - | - | -11.75 | - | - | - | 98.41 | - | -19.09 | - | 223.26 | -239.41 | - | - | -265.85 |
| 2024/5/13 | - | 198.29 | -54.35 | - | - | 58.75 | - | - | - | 91.07 | - | -151.29 | - | 221.79 | -240.88 | - | - | -264.38 |
| 2024/5/16 | - | 223.26 | -60.22 | - | - | 233.54 | - | - | - | 104.28 | - | -135.13 | - | 232.07 | -276.13 | - | - | -236.48 |
| 2024/5/20 | - | 188.01 | -58.75 | - | - | 235.01 | - | - | - | 79.32 | - | -141.00 | - | 207.10 | -233.54 | - | - | -261.45 |
| 2024/5/23 | - | 199.76 | -67.56 | - | - | 245.29 | - | - | - | 86.66 | - | -121.91 | - | 214.44 | -243.82 | - | - | -251.16 |
| 2024/5/27 | - | 155.69 | -49.94 | - | - | 214.44 | - | - | - | 49.94 | - | -171.85 | - | 189.48 | -229.13 | - | - | -279.07 |
| 2024/5/30 | - | 212.98 | -44.06 | - | - | 243.82 | - | -536.11 | - | 88.13 | - | -164.51 | - | 243.82 | -259.98 | - | - | -258.51 |
| 2024/6/3 | - | 201.23 | -54.35 | - | - | 236.48 | - | - | - | 83.72 | - | -173.32 | - | 239.41 | -270.26 | - | - | -262.92 |
| 2024/6/6 | - | 195.35 | -104.28 | - | - | 242.35 | - | - | - | 95.47 | - | -182.13 | - | 243.82 | -279.07 | - | - | -255.57 |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (四)

| 日 期 | SS-1 | SS-2 | SS-3 | SS-4 | SS-5 | SS-6 | SS-7 | SS-8 | SS-9 | SS-10 | SS-11 | SS-12 | SS-13 | SS-14 | SS-15 | SS-16 | SS-17 | SS-18 |
|-----------|---------|------|---------|--------|------|---------|---------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|
| 2024/6/13 | -276.13 | - | -207.10 | -51.41 | - | -168.91 | -365.73 | - | - | - | - | - | - | -82.25 | - | -121.91 | - | - |
| 2024/6/17 | -251.16 | - | -179.19 | -44.06 | - | -192.41 | -353.98 | - | - | - | - | - | - | -67.56 | - | -135.13 | - | - |
| 2024/6/20 | -92.53 | - | -138.07 | -1.47 | - | -182.13 | -329.01 | - | - | - | - | - | 38.19 | -47.00 | - | -120.44 | - | - |
| 2024/6/24 | -74.91 | - | -120.44 | 24.97 | - | -157.16 | -304.04 | - | - | - | - | - | 63.16 | -23.50 | - | -94.00 | - | - |
| 2024/6/27 | -339.29 | - | -240.88 | 23.50 | - | -86.66 | - | - | - | - | - | - | 36.72 | -36.72 | - | -120.44 | - | - |
| 2024/7/1 | -327.54 | - | -249.70 | 41.13 | - | -54.35 | - | - | - | - | - | - | 45.53 | -52.88 | - | -99.88 | - | - |
| 2024/7/4 | -326.07 | - | -274.67 | 26.44 | - | 16.16 | -497.92 | - | - | - | - | - | -51.41 | -41.13 | - | -129.25 | - | - |
| 2024/7/8 | -306.98 | - | -232.07 | 66.10 | - | 32.31 | -449.45 | - | - | - | - | - | -32.31 | -22.03 | - | -113.10 | - | - |
| 2024/7/11 | - | - | -311.39 | 7.34 | - | 107.22 | - | - | - | - | - | - | -71.97 | -29.38 | - | -113.10 | - | - |
| 2024/7/15 | - | - | -305.51 | 16.16 | - | 116.04 | - | - | - | - | - | - | -63.16 | -19.09 | - | - | - | - |
| 2024/7/18 | -371.61 | - | -311.39 | 8.81 | - | 70.50 | - | - | - | - | - | - | -82.25 | -17.63 | - | -141.00 | - | - |
| 2024/7/22 | -290.82 | - | -265.85 | -26.44 | - | 111.63 | - | - | - | - | - | - | -5.88 | -80.78 | 82.25 | -51.41 | - | -198.29 |
| 2024/7/29 | -286.42 | - | -258.51 | -30.84 | - | 121.91 | - | - | - | - | - | - | -17.63 | -70.50 | 76.38 | -42.60 | - | -189.48 |
| 2024/8/1 | -280.54 | - | -261.45 | -33.78 | - | 121.91 | - | - | - | - | - | - | -22.03 | -66.10 | 71.97 | -41.13 | - | -195.35 |
| 2024/8/5 | -298.17 | - | -157.16 | -67.56 | - | 283.48 | -433.30 | - | - | - | - | - | 20.56 | -45.53 | - | - | - | - |
| 2024/8/12 | -309.92 | - | -170.38 | -99.88 | - | 283.48 | -464.14 | - | - | - | - | - | - | -60.22 | - | - | - | 558.14 |

| 日 期 | SS-19 | SS-20 | SS-21 | SS-22 | SS-23 | SS-24 | SS-25 | SS-26 | SS-27 | SS-28 | SS-29 | SS-30 | SS-31 | SS-32 | SS-33 | SS-34 | SS-35 | SS-36 |
|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2024/6/13 | - | 130.72 | -365.73 | - | 754.96 | - | - | 45.53 | - | - | - | 69.03 | - | - | - | 89.60 | - | - |
| 2024/6/17 | - | 141.00 | -346.64 | - | 771.12 | - | - | 26.44 | - | - | - | 52.88 | - | - | - | 80.78 | - | - |
| 2024/6/20 | - | 179.19 | -333.42 | - | 777.00 | - | - | 48.47 | - | - | - | 69.03 | - | - | - | 114.57 | - | - |
| 2024/6/24 | - | 205.63 | -329.01 | - | 819.59 | - | - | 79.32 | - | - | - | 89.60 | - | - | - | 165.97 | - | - |
| 2024/6/27 | - | 189.48 | -315.79 | - | 794.62 | - | - | 86.66 | - | - | - | 76.38 | - | - | - | 151.29 | - | - |
| 2024/7/1 | - | 177.72 | -298.17 | - | 781.40 | - | - | 73.44 | - | - | - | 63.16 | - | - | - | 167.44 | - | - |
| 2024/7/4 | - | 168.91 | -323.14 | - | 771.12 | - | - | 30.84 | - | - | - | 26.44 | -190.94 | - | - | 77.85 | - | - |
| 2024/7/8 | - | 199.76 | -289.35 | - | 806.37 | - | - | 94.00 | - | - | - | 52.88 | -155.69 | - | - | 85.19 | - | - |
| 2024/7/11 | - | 193.88 | - | - | 728.52 | - | - | -35.25 | - | - | - | 88.13 | -180.66 | - | - | 74.91 | - | - |
| 2024/7/15 | - | 210.04 | - | - | 737.34 | - | - | -27.91 | - | - | - | 107.22 | -173.32 | - | - | 86.66 | - | - |
| 2024/7/18 | - | 201.23 | -408.33 | - | 727.06 | -116.04 | -5.88 | -30.84 | - | - | - | 86.66 | -229.13 | - | - | 52.88 | - | - |
| 2024/7/22 | - | 121.91 | -340.76 | -64.63 | 700.62 | -66.10 | -63.16 | -1.47 | - | 299.64 | - | 120.44 | -199.76 | - | - | 76.38 | - | - |
| 2024/7/29 | - | 108.69 | -336.36 | -61.69 | 694.74 | -58.75 | -70.50 | 4.41 | - | 308.45 | - | 114.57 | -207.10 | - | - | 66.10 | - | - |
| 2024/8/1 | - | 105.75 | -339.29 | -55.81 | 690.34 | -57.28 | -73.44 | 1.47 | - | 305.51 | - | 116.04 | -212.98 | - | - | 69.03 | - | - |
| 2024/8/5 | - | 164.51 | -214.44 | - | 721.18 | - | -27.91 | 83.72 | - | - | - | 117.50 | -171.85 | - | - | 289.35 | - | - |
| 2024/8/12 | - | 146.88 | -214.44 | - | 707.96 | - | -49.94 | 66.10 | - | - | - | 120.44 | -195.35 | - | - | 286.42 | - | - |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值 (四)

| 日 期 | SS-37 | SS-38 | SS-39 | SS-40 | SS-41 | SS-42 | SS-43 | SS-44 | SS-45 | SS-46 | SS-47 | SS-48 | SS-49 | SS-50 | SS-51 | SS-52 | SS-53 | SS-54 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 2024/6/13 | - | 306.98 | - | 22.03 | - | - | - | - | - | - | 13.22 | - | - | - | -13.22 | - | - | -58.75 |
| 2024/6/17 | - | 120.44 | - | 42.60 | - | - | - | - | - | - | -1.47 | - | - | - | SS-51 | - | - | -54.35 |
| 2024/6/20 | - | 39.66 | - | 80.78 | - | - | - | - | - | - | 26.44 | - | - | - | 29.38 | - | - | -22.03 |
| 2024/6/24 | - | 64.63 | - | 94.00 | - | - | - | - | - | - | 42.60 | - | - | - | 36.72 | - | - | 5.88 |
| 2024/6/27 | - | 39.66 | - | 105.75 | - | - | - | - | - | - | 48.47 | - | - | - | -95.47 | - | - | 41.13 |
| 2024/7/1 | - | 49.94 | - | 89.60 | - | - | - | - | - | - | 41.13 | - | - | - | -114.57 | - | - | 22.03 |
| 2024/7/4 | - | 23.50 | - | 92.53 | - | - | - | - | - | - | 32.31 | - | - | - | -82.25 | - | - | -1.47 |
| 2024/7/8 | - | 60.22 | - | 124.85 | - | - | - | - | - | - | 73.44 | - | - | - | -44.06 | - | - | 29.38 |
| 2024/7/11 | -437.70 | 333.42 | - | 63.16 | - | - | - | - | -301.10 | - | - | - | - | - | -83.72 | - | - | 10.28 |
| 2024/7/15 | -412.73 | 345.17 | - | 83.72 | - | - | - | - | -293.76 | - | - | - | - | - | -73.44 | - | - | 22.03 |
| 2024/7/18 | -411.26 | 324.60 | -237.95 | 55.81 | - | - | - | - | - | - | 987.03 | - | - | - | -99.88 | - | - | -8.81 |
| 2024/7/22 | -367.20 | 284.95 | -230.60 | 5.88 | - | - | - | - | -274.67 | - | 973.81 | - | - | - | -286.42 | - | - | -44.06 |
| 2024/7/29 | -371.61 | 290.82 | -236.48 | -4.41 | - | - | 10.28 | - | -283.48 | - | 965.00 | - | - | - | -280.54 | - | - | -51.41 |
| 2024/8/1 | -376.01 | 296.70 | -240.88 | 2.94 | - | - | 5.88 | - | -290.82 | - | 959.13 | - | - | - | -274.67 | - | - | -60.22 |
| 2024/8/5 | -308.45 | 312.85 | -58.75 | -83.72 | - | - | - | - | - | - | 965.00 | - | - | - | -99.88 | - | - | 39.66 |
| 2024/8/12 | - | 298.17 | - | -74.91 | - | - | - | - | - | - | 960.60 | - | - | - | 47.00 | - | - | 38.19 |

| 日 期 | SS-55 | SS-56 | SS-57 | SS-58 | SS-59 | SS-60 | SS-61 | SS-62 | SS-63 | SS-64 | SS-65 | SS-66 | SS-67 | SS-68 | SS-69 | SS-70 | SS-71 | SS-72 |
|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|
| 2024/6/13 | - | 192.41 | -24.97 | - | - | 232.07 | - | - | - | 38.19 | - | -201.23 | - | 235.01 | -259.98 | - | - | -283.48 |
| 2024/6/17 | - | 199.76 | -14.69 | - | - | 242.35 | - | - | - | 51.41 | - | -186.54 | - | 240.88 | -254.10 | - | - | -274.67 |
| 2024/6/20 | - | 210.04 | 4.41 | - | - | 280.54 | - | - | - | 69.03 | - | -163.04 | - | 271.73 | -240.88 | - | - | -251.16 |
| 2024/6/24 | - | 227.66 | 11.75 | - | - | 309.92 | - | - | - | 104.28 | - | -139.54 | - | 298.17 | -223.26 | - | - | -221.79 |
| 2024/6/27 | - | 293.76 | -44.06 | - | - | 334.89 | - | - | - | 114.57 | - | -145.41 | - | 345.17 | -295.23 | 195.35 | - | -202.69 |
| 2024/7/1 | - | 283.48 | -29.38 | 114.57 | - | 343.70 | 61.69 | - | - | 124.85 | -893.03 | -126.32 | - | 356.92 | -306.98 | 207.10 | - | -217.38 |
| 2024/7/4 | - | 296.70 | -76.38 | 71.97 | - | 358.39 | - | - | - | 132.19 | - | -198.29 | - | 368.67 | -329.01 | - | - | -249.70 |
| 2024/7/8 | - | 321.67 | -39.66 | 92.53 | 17.63 | 409.80 | - | - | - | 165.97 | - | -170.38 | - | 403.92 | -292.29 | - | - | -211.51 |
| 2024/7/11 | - | 293.76 | -89.60 | 63.16 | - | 436.23 | - | - | - | 130.72 | -968.80 | -177.72 | - | 365.73 | - | 286.42 | - | -196.82 |
| 2024/7/15 | - | 304.04 | -79.32 | 76.38 | - | 450.92 | - | - | - | 151.29 | -998.78 | -168.91 | - | 374.54 | - | 312.85 | - | -180.66 |
| 2024/7/18 | - | 299.64 | -76.38 | 44.06 | -99.88 | 373.08 | -7.34 | - | - | 127.79 | -962.06 | -224.73 | - | 384.83 | -314.32 | 298.17 | - | -229.13 |
| 2024/7/22 | - | 267.32 | -99.88 | 63.16 | -152.76 | 348.11 | -33.78 | - | - | 105.75 | - | -182.13 | - | 339.29 | -342.23 | 254.10 | - | -270.26 |
| 2024/7/29 | - | 276.13 | -89.60 | 55.81 | -145.41 | 340.76 | -41.13 | - | - | 116.04 | - | -188.01 | - | 329.01 | -348.11 | 265.85 | - | -280.54 |
| 2024/8/1 | - | 280.54 | -95.47 | 63.16 | -142.47 | 334.89 | -36.72 | - | - | 110.16 | - | -179.19 | - | 324.60 | -340.76 | 262.92 | - | -277.60 |
| 2024/8/5 | - | 268.79 | -116.16 | 105.75 | - | 459.73 | - | - | - | -19.09 | - | -190.94 | - | 342.23 | -190.09 | 149.82 | - | -171.85 |
| 2024/8/12 | - | 224.73 | 86.66 | -171.85 | -146.88 | 447.98 | - | - | - | -69.03 | - | -205.63 | - | 308.45 | -64.63 | - | - | -165.97 |

備註: "+" 表示拉力, "-" 表示壓力

鋼筋應力計量測值(五)

[illegible]

備註：“+”表示拉力，“-”表示壓力

允穩工程有限公司

鋼筋應力計量測值(五)

[illegible]

備註：“+”表示拉力，“-”表示壓力

允穩工程有限公司

中間柱隆起點量測值(一)

| 日期 | H-1 (cm) | H-2 (cm) | H-3 (cm) | H-4 (cm) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024/1/8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2024/1/11 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2024/1/15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2024/1/18 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2024/1/22 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2024/1/25 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2024/1/29 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 2024/2/1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2024/2/5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2024/2/15 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 2024/2/19 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| 2024/2/22 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2024/2/26 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
| 2024/2/29 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 2024/3/4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 2024/3/7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 2024/3/11 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 2024/3/14 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 2024/3/18 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
| 2024/3/21 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| 2024/3/25 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 2024/3/28 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| 2024/4/1 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 |
| 2024/4/4 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.5 |
| 2024/4/8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.7 |
| 2024/4/11 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 3.0 |
| 2024/4/15 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 3.3 |
| 2024/4/18 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 3.8 |
| 2024/4/22 | 2.4 | 2.2 | 4.2 | 4.0 |
| 2024/4/29 | 2.9 | 2.6 | 3.7 | 3.3 |
| 2024/5/2 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 3.5 |
| 2024/5/6 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| 2024/5/9 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.1 |
| 2024/5/13 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| 2024/5/16 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
| 2024/5/20 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 |
| 2024/5/23 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |
| 2024/5/27 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.4 |
| 2024/5/30 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.0 |
| 2024/6/3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 |
| 2024/6/6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| 2024/6/13 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 2.9 |
| 2024/6/17 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |

備註:本工程中間柱隆起點(H-1~H-4)於2024/1/5安裝，並量測初值。

各施工階段沉陷控制點量測值(一)

| 日期 | STM-1 (cm) | STM-2 (cm) | STM-3 (cm) | STM-4 (cm) | STM-5 (cm) | STM-6 (cm) | STM-7 (cm) | STM-8 (cm) | STM-9 (cm) | STM-10 (cm) | STM-11 (cm) | STM-12 (cm) | STM-13 (cm) | STM-14 (cm) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2023/12/7 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/14 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/18 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/21 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/25 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/28 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2024/1/2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 2024/1/5 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 2024/1/8 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/11 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/15 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/18 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/22 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/25 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/29 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/2/1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/5 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/15 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/19 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/22 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/26 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/29 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -1.1 |
| 2024/3/4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 |
| 日期 | STM-15 (cm) | STM-16 (cm) | STM-17 (cm) | STM-18 (cm) | STM-19 (cm) | STM-20 (cm) | STM-21 (cm) | STM-22 (cm) | STM-23 (cm) | STM-24 (cm) | STM-25 (cm) | STM-26 (cm) | STM-27 (cm) | |
| 2023/12/7 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/14 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/18 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/21 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/25 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
| 2023/12/28 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 2024/1/2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 2024/1/5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 2024/1/8 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/11 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/15 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/18 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/22 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/25 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/1/29 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/1 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/5 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/15 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/19 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/22 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/26 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/29 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 2024/3/4 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | |

備註：1. 正值表示隆起量, 負值表示沉陷量

2. 沉陷點(STM-1~STM-20)於2023/11/30量測初值。

3. 沉陷點(STM-21~STM-27)於2023/12/21量測初值。

允穩工程有限公司

各施工階段沉陷控制點量測值(二)

| 日期 | STM-1 (cm) | STM-2 (cm) | STM-3 (cm) | STM-4 (cm) | STM-5 (cm) | STM-6 (cm) | STM-7 (cm) | STM-8 (cm) | STM-9 (cm) | STM-10 (cm) | STM-11 (cm) | STM-12 (cm) | STM-13 (cm) | STM-14 (cm) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2024/3/7 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 |
| 2024/3/11 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
| 2024/3/14 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
| 2024/3/18 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.2 |
| 2024/3/21 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| 2024/3/25 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| 2024/3/28 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/8 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/11 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/15 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/4/18 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/4/22 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/4/29 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/5/2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/9 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/13 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/16 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/20 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/23 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/27 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 |
| 日期 | STM-15 (cm) | STM-16 (cm) | STM-17 (cm) | STM-18 (cm) | STM-19 (cm) | STM-20 (cm) | STM-21 (cm) | STM-22 (cm) | STM-23 (cm) | STM-24 (cm) | STM-25 (cm) | STM-26 (cm) | STM-27 (cm) | |
| 2024/3/7 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 2024/3/11 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 2024/3/14 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | |
| 2024/3/18 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/3/21 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/3/25 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/3/28 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/4 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/8 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/11 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/15 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | - | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/18 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | - | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/22 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/29 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/6 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/9 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/13 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/16 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/20 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/23 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 2024/5/27 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | |

備註：1. 正值表示隆起量, 負值表示沉陷量

2. 沉陷點(STM-1~STM-20)於2023/11/30量測初值。

3. 沉陷點(STM-21~STM-27)於2023/12/21量測初值。

允穩工程有限公司

各施工階段沉陷控制點量測值(三)

| 日期 | STM-1 (cm) | STM-2 (cm) | STM-3 (cm) | STM-4 (cm) | STM-5 (cm) | STM-6 (cm) | STM-7 (cm) | STM-8 (cm) | STM-9 (cm) | STM-10 (cm) | STM-11 (cm) | STM-12 (cm) | STM-13 (cm) | STM-14 (cm) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2024/5/30 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/6/3 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/13 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/17 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/20 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/24 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/27 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/4 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/11 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/15 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/18 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/22 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/29 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/8/1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/8/5 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/8/12 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/8/22 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/8/26 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/9/2 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/9/9 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 |
| 日期 | STM-15 (cm) | STM-16 (cm) | STM-17 (cm) | STM-18 (cm) | STM-19 (cm) | STM-20 (cm) | STM-21 (cm) | STM-22 (cm) | STM-23 (cm) | STM-24 (cm) | STM-25 (cm) | STM-26 (cm) | STM-27 (cm) | |
| 2024/5/30 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 2024/6/3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 2024/6/6 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | |
| 2024/6/13 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | |
| 2024/6/17 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/6/20 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/6/24 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/6/27 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/7/1 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.0 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | |
| 2024/7/4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | |
| 2024/7/8 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/11 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/15 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/18 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/22 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/29 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | |
| 2024/8/1 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | |
| 2024/8/5 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | |
| 2024/8/12 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | |
| 2024/8/22 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | |
| 2024/8/26 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | |
| 2024/9/2 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | |
| 2024/9/9 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | |

備註：1. 正值表示隆起量, 負值表示沉陷量

2. 沉陷點(STM-1~STM-20)於2023/11/30量測初值。

3. 沉陷點(STM-21~STM-27)於2023/12/21量測初值。

允穩工程有限公司

鄰房傾度盤量測值(一)

| 日期 | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-5 | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | -1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/50000 |
| 2023/12/14 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/10000 | -1/25000 |
| 2023/12/18 | -1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/16667 |
| 2023/12/21 | -1/8333 | 1/50000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/7143 | -1/25000 |
| 2023/12/25 | -1/8333 | -1/50000 | -1/12500 | 1/25000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/7143 | -1/50000 |
| 2023/12/28 | -1/16667 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/7143 | -1/50000 |
| 2024/1/2 | -1/12500 | -1/50000 | -1/8333 | -1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/10000 | -1/50000 |
| 2024/1/5 | -1/10000 | -1/25000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/10000 | -1/50000 |
| 2024/1/8 | -1/7143 | -1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/12500 | -1/50000 |
| 2024/1/11 | -1/10000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/12500 | -1/50000 |
| 2024/1/15 | -1/12500 | -1/50000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/10000 | -1/50000 |
| 2024/1/18 | -1/12500 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/50000 |
| 2024/1/22 | -1/10000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/1/25 | -1/10000 | -1/50000 | -1/10000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/10000 |
| 2024/1/29 | -1/8333 | -1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/16667 |
| 2024/2/1 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2024/2/5 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/15 | -1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/19 | -1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/22 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/2/26 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | -1/50000 | 1/25000 | 1/8333 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 日期 | T-6 | | T-7 | | T-8 | | T-9 | | T-10 | |
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 |
| 2023/12/14 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 |
| 2023/12/18 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 |
| 2023/12/21 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | 1/10000 | 1/50000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/12500 |
| 2023/12/25 | -1/16667 | 1/10000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/8333 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/10000 |
| 2023/12/28 | -1/16667 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/8333 | -1/50000 | 1/7143 | -1/10000 | 1/12500 |
| 2024/1/2 | -1/16667 | 1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/12500 |
| 2024/1/5 | -1/16667 | 1/12500 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/8333 | -1/16667 | 1/12500 |
| 2024/1/8 | -1/12500 | 1/12500 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/8333 | -1/5556 | 1/16667 |
| 2024/1/11 | -1/16667 | 1/16667 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/12500 | -1/16667 | 1/16667 |
| 2024/1/15 | -1/25000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/25000 | -1/16667 | 1/8333 | -1/25000 | 1/8333 | -1/12500 | 1/16667 |
| 2024/1/18 | -1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | 1/10000 | -1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2024/1/22 | -1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/10000 | 1/16667 | 1/10000 | -1/50000 | 1/12500 |
| 2024/1/25 | -1/12500 | 1/10000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/16667 | 1/6250 | -1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/10000 |
| 2024/1/29 | -1/16667 | 1/8333 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 | 1/5000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/16667 |
| 2024/2/1 | -1/25000 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/50000 |
| 2024/2/5 | -1/12500 | 1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 |
| 2024/2/15 | -1/25000 | 1/10000 | -1/16667 | -1/25000 | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/19 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | 1/10000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 |
| 2024/2/22 | -1/25000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/26 | -1/12500 | 1/25000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | -1/10000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/16667 | -1/16667 | -1/50000 |

備註：1. 測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，

"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。

2. 測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。

3. 鄰房傾度盤(T-1~T-10)於2023/11/30量測初值。

鄰房傾度盤量測值(一)

| 日期 | T-11 | | T-12 | | T-13 | | T-14 | | T-15 | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 |
| 2023/12/14 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/50000 |
| 2023/12/18 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/8333 |
| 2023/12/21 | 1/25000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/10000 | -1/4545 |
| 2023/12/25 | 1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/6250 | 1/50000 | 1/7143 | 1/25000 | 1/10000 | -1/12500 | -1/3846 |
| 2023/12/28 | 1/16667 | 1/10000 | 1/25000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | 1/25000 | 1/12500 | -1/12500 | -1/5000 |
| 2024/1/2 | 1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/6250 | -1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/5000 |
| 2024/1/5 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/10000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/10000 | -1/3333 |
| 2024/1/8 | 1/16667 | 1/16667 | 1/25000 | 1/6250 | 1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/3846 |
| 2024/1/11 | 1/25000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/6250 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/4545 |
| 2024/1/15 | 1/16667 | 1/16667 | 1/16667 | 1/7143 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/4167 |
| 2024/1/18 | 1/16667 | 1/16667 | 1/25000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | -1/7143 |
| 2024/1/22 | 1/16667 | 1/25000 | 1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/4545 |
| 2024/1/25 | 1/16667 | 1/10000 | 1/16667 | 1/4545 | 1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | 1/12500 | -1/12500 | -1/3125 |
| 2024/1/29 | 1/50000 | 1/6250 | 1/16667 | 1/4545 | 1/50000 | 1/6250 | 1/12500 | 1/10000 | -1/16667 | -1/3846 |
| 2024/2/1 | 1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/6250 | -1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/5000 |
| 2024/2/5 | 1/25000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/7143 | 1/25000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/6250 |
| 2024/2/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1/50000 | -1/12500 |
| 2024/2/19 | 1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/22 | 1/16667 | -1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/10000 | 1/25000 | 1/10000 |
| 2024/2/26 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/12500 | -1/16667 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/50000 |
| 日期 | T-16 | | T-17 | | T-18 | | T-19 | | T-20 | |
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | -1/25000 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2023/12/14 | -1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2023/12/18 | -1/12500 | -1/16667 | -1/10000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/10000 | 1/50000 |
| 2023/12/21 | -1/5556 | -1/12500 | -1/16667 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/16667 | -1/12500 | 1/25000 |
| 2023/12/25 | -1/5000 | -1/10000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/12500 | 1/25000 |
| 2023/12/28 | -1/3846 | -1/4545 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 |
| 2024/1/2 | -1/2000 | -1/3125 | 1/16667 | 1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 |
| 2024/1/5 | -1/1471 | -1/5000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/16667 |
| 2024/1/8 | -1/1515 | -1/8333 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/16667 |
| 2024/1/11 | -1/1562 | -1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 |
| 2024/1/15 | -1/1429 | -1/5000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/7143 |
| 2024/1/18 | -1/1724 | -1/5000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 |
| 2024/1/22 | -1/1724 | -1/4545 | 1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 |
| 2024/1/25 | -1/1515 | -1/2500 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/7143 |
| 2024/1/29 | -1/1562 | -1/2000 | -1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/25000 | -1/10000 | -1/12500 |
| 2024/2/1 | -1/1471 | -1/1724 | 1/16667 | 1/7143 | 1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/5 | -1/1724 | -1/1020 | 1/8333 | 1/7143 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/15 | -1/2500 | -1/806 | 1/7143 | 1/7143 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/2/19 | - | - | 1/8333 | 1/7143 | 1/16667 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/2/22 | -1/5000 | -1/12500 | 1/5000 | 1/5556 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | -1/16667 | 1/12500 | -1/8333 |
| 2024/2/26 | -1/3125 | -1/5556 | 1/12500 | 1/8333 | -1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | -1/1562 | -1/10000 | 1/7143 | 1/6250 | 1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |

備註：1. 測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，

"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。

2. 測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。

3. 鄰房傾度盤(T-11~T-20)於2023/11/30量測初值。

4. 鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

鄰房傾度盤量測值(二)

| 日期 | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-5 | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | -1/16667 | 1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/7 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/3/11 | -1/8333 | 1/5556 | -1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/14 | -1/4545 | 1/6250 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 |
| 2024/3/18 | -1/8333 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/3/21 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/25 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/3/28 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/4/1 | -1/50000 | -1/10000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/8333 | -1/10000 | 1/6250 | -1/6250 | 1/16667 | -1/25000 |
| 2024/4/4 | -1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/7143 | -1/16667 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/4/8 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/16667 | -1/10000 |
| 2024/4/11 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/6250 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 |
| 2024/4/15 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/4/18 | -1/25000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/5556 | -1/16667 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/4/22 | -1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/5556 | -1/12500 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/4/29 | -1/10000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/5/2 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/6250 | -1/16667 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/5/6 | 1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/5000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/7143 |
| 2024/5/9 | -1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/5556 | -1/8333 | 1/12500 | -1/10000 |
| 2024/5/13 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/5556 | -1/10000 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/5/16 | -1/25000 | -1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/5/20 | -1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/6250 | -1/10000 | 1/16667 | -1/10000 |
| 日期 | T-6 | | T-7 | | T-8 | | T-9 | | T-10 | |
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | -1/16667 | 1/12500 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/50000 |
| 2024/3/7 | -1/25000 | 1/25000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/50000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/16667 |
| 2024/3/11 | -1/16667 | 1/16667 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | -1/50000 |
| 2024/3/14 | -1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | -1/50000 | 1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/18 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/16667 |
| 2024/3/21 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/16667 |
| 2024/3/25 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/12500 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | -1/50000 | -1/10000 |
| 2024/3/28 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/8333 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | -1/8333 |
| 2024/4/1 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/10000 | 1/10000 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/4/4 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/10000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/16667 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/4/8 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | -1/8333 | 1/10000 | 1/25000 | 1/10000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/7143 |
| 2024/4/11 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/10000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/10000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/4/15 | -1/50000 | -1/25000 | -1/8333 | -1/12500 | 1/6250 | 1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/4/18 | -1/16667 | -1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | 1/10000 | -1/25000 | 1/7143 | -1/12500 | -1/25000 | -1/7143 |
| 2024/4/22 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/12500 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/25000 | -1/5556 |
| 2024/4/29 | -1/50000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/25000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/12500 | -1/16667 | 1/25000 | -1/8333 |
| 2024/5/2 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/8333 | -1/50000 | 1/7143 | -1/16667 | -1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/6 | -1/25000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/12500 | 1/10000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/7143 | -1/12500 |
| 2024/5/9 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/10000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/5/13 | -1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/8333 | 1/25000 | 1/8333 | 1/7143 | -1/12500 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/16 | -1/50000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/7143 | -1/16667 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/20 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/12500 | 1/25000 | -1/16667 | 1/8333 | -1/12500 | 1/50000 | -1/5556 |

備註：1. 測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，

"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。

2. 測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。

3. 鄰房傾度盤(T-1~T-10)於2023/11/30量測初值。

4. 鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

鄰房傾度盤量測值(二)

| 日期 | T-11 | | T-12 | | T-13 | | T-14 | | T-15 | |
|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | 1/12500 | 1/25000 | 1/12500 | 1/7143 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/6250 |
| 2024/3/7 | 1/12500 | 1/25000 | 1/12500 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/10000 |
| 2024/3/11 | 1/8333 | 1/16667 | 1/12500 | 1/8333 | -1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/6250 |
| 2024/3/14 | 1/10000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/3/18 | 1/12500 | -1/50000 | 1/16667 | 1/10000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/12500 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/3/21 | 1/12500 | -1/25000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/25 | 1/12500 | -1/16667 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/7143 | 1/16667 | 1/8333 |
| 2024/3/28 | 1/10000 | -1/10000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/5000 | 1/25000 | 1/10000 |
| 2024/4/1 | 1/12500 | -1/8333 | 1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/5000 | 1/25000 | 1/12500 |
| 2024/4/4 | 1/12500 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/4167 | 1/12500 | 1/6250 |
| 2024/4/8 | 1/16667 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/4545 | 1/25000 | 1/12500 |
| 2024/4/11 | 1/16667 | -1/7143 | 1/8333 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/4167 | 1/16667 | 1/12500 |
| 2024/4/15 | 1/12500 | -1/5000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/4545 | 1/16667 | 1/25000 |
| 2024/4/18 | 1/10000 | -1/5556 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/3571 | 1/16667 | 1/5000 |
| 2024/4/22 | 1/10000 | -1/5556 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/3571 | 1/12500 | 1/16667 |
| 2024/4/29 | 1/8333 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/4167 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/5/2 | 1/10000 | -1/8333 | 1/12500 | 1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/25000 | -1/4167 | 1/25000 | 1/16667 |
| 2024/5/6 | 1/10000 | -1/7143 | 1/10000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/6250 | 1/10000 | 1/12500 |
| 2024/5/9 | 1/7143 | -1/6250 | 1/8333 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/3846 | 1/10000 | 1/5556 |
| 2024/5/13 | 1/5556 | -1/6250 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/3846 | 1/8333 | 1/25000 |
| 2024/5/16 | 1/6250 | -1/7143 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/25000 | -1/3571 | 1/10000 | 1/10000 |
| 2024/5/20 | 1/7143 | -1/7143 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/3571 | 1/8333 | -1/25000 |
| 日期 | T-16 | | T-17 | | T-18 | | T-19 | | T-20 | |
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | -1/1282 | -1/6250 | 1/16667 | 1/5556 | -1/7143 | 1/5556 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/50000 |
| 2024/3/7 | -1/1316 | -1/8333 | 1/5556 | 1/4545 | 1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/3/11 | -1/1136 | -1/6250 | 1/12500 | 1/5556 | 1/25000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/3/14 | -1/1087 | -1/16667 | 1/5556 | 1/8333 | 1/16667 | 1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/3/18 | -1/1136 | -1/16667 | 1/5000 | 1/4545 | 1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 |
| 2024/3/21 | -1/1064 | -1/25000 | 1/4545 | 1/5000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/25000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/3/25 | -1/1220 | 1/50000 | 1/4167 | 1/4545 | 1/8333 | 1/16667 | 1/8333 | -1/50000 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/3/28 | -1/1220 | 1/25000 | 1/4545 | 1/5000 | 1/12500 | 1/16667 | 1/25000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/4/1 | -1/1190 | 1/25000 | 1/4545 | 1/4545 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/16667 | 1/12500 | -1/8333 |
| 2024/4/4 | -1/1282 | 1/8333 | 1/3333 | 1/4167 | 1/10000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/8333 | 1/10000 | -1/5556 |
| 2024/4/8 | -1/1136 | 1/12500 | 1/3846 | 1/4167 | 1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | -1/12500 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/4/11 | -1/1064 | 1/8333 | 1/3571 | 1/4545 | 1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | -1/10000 | 1/25000 | -1/8333 |
| 2024/4/15 | -1/943 | 1/12500 | 1/4167 | 1/3846 | -1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | -1/10000 | 1/16667 | -1/16667 |
| 2024/4/18 | -1/893 | 1/6250 | 1/3333 | 1/3846 | 1/25000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/7143 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/4/22 | -1/862 | 1/7143 | 1/3333 | 1/4167 | -1/50000 | 1/10000 | 1/16667 | -1/6250 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/4/29 | -1/794 | 1/12500 | 1/4545 | 1/4545 | -1/12500 | 1/7143 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/5/2 | -1/794 | 1/6250 | 1/4167 | 1/3846 | -1/12500 | 1/12500 | 1/25000 | -1/10000 | 1/12500 | -1/7143 |
| 2024/5/6 | -1/847 | 1/5556 | 1/3846 | 1/3333 | -1/25000 | 1/8333 | 1/50000 | -1/8333 | 1/6250 | -1/6250 |
| 2024/5/9 | -1/794 | 1/4545 | 1/3333 | 1/3846 | 1/16667 | 1/10000 | 1/16667 | -1/5556 | 1/12500 | -1/7143 |
| 2024/5/13 | -1/758 | 1/6250 | 1/3846 | 1/3846 | -1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | -1/7143 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/5/16 | -1/758 | 1/4545 | 1/3333 | 1/3846 | 1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | -1/6250 | 1/50000 | -1/8333 |
| 2024/5/20 | -1/746 | 1/6250 | 1/3846 | 1/5000 | -1/25000 | 1/7143 | 1/50000 | -1/7143 | 1/50000 | -1/16667 |

備註：1. 測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，

"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。

2. 測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。

3. 鄰房傾度盤(T-11~T-20)於2023/11/30量測初值。

4. 鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

鄰房傾度盤量測值(三)

| 日期 | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-5 | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | -1/25000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/5/27 | -1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/12500 | 1/6250 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/5/30 | -1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/16667 | -1/25000 | -1/25000 | -1/10000 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/6/3 | -1/10000 | -1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/16667 | 1/10000 | -1/8333 | 1/16667 | -1/12500 |
| 2024/6/6 | -1/12500 | -1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/5556 | -1/8333 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/6/13 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/5556 | -1/8333 | 1/16667 | -1/10000 |
| 2024/6/17 | -1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/7143 | -1/50000 | 1/5000 | -1/7143 | 1/12500 | -1/8333 |
| 2024/6/20 | 1/50000 | -1/16667 | 1/16667 | -1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/4545 | -1/7143 | 1/10000 | -1/6250 |
| 2024/6/24 | 1/12500 | -1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/6250 | -1/16667 | 1/4545 | -1/6250 | 1/8333 | -1/7143 |
| 2024/6/27 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/8333 | -1/12500 | 1/4545 | -1/6250 | 1/12500 | -1/6250 |
| 2024/7/1 | -1/25000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | 1/7143 | -1/16667 | 1/5000 | -1/7143 | 1/10000 | -1/8333 |
| 2024/7/4 | 1/25000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/4545 | -1/7143 | 1/8333 | -1/6250 |
| 2024/7/8 | -1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/5556 | -1/7143 | 1/10000 | -1/8333 |
| 2024/7/11 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/5000 | -1/6250 | 1/8333 | -1/25000 |
| 2024/7/15 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/4545 | -1/6250 | 1/8333 | -1/7143 |
| 2024/7/18 | -1/25000 | -1/16667 | 1/16667 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/4545 | -1/6250 | 1/10000 | -1/7143 |
| 2024/7/22 | -1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/5556 | -1/5556 | 1/10000 | -1/8333 |
| 2024/7/29 | -1/12500 | -1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/5556 | -1/8333 | 1/16667 | -1/7143 |
| 2024/8/1 | -1/16667 | -1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/5556 | -1/7143 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/8/8 | -1/16667 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/12500 | 1/25000 | 1/7143 | -1/8333 | 1/10000 | -1/12500 |
| 2024/8/12 | -1/16667 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/4545 | -1/10000 | 1/16667 | -1/16667 |
| 2024/8/22 | -1/12500 | -1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/5556 | -1/10000 | 1/16667 | -1/25000 |
| 日期 | T-6 | | T-7 | | T-8 | | T-9 | | T-10 | |
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/10000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/27 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/10000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/8333 | -1/12500 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/30 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | 1/8333 | -1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/6/3 | -1/50000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/6/6 | -1/50000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/8333 | -1/10000 | 1/25000 | -1/5556 |
| 2024/6/13 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/10000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/25000 | -1/5556 |
| 2024/6/17 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/7143 | 1/6250 | 1/50000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/6/20 | 1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/6250 | 1/8333 | -1/25000 | 1/6250 | -1/10000 | 1/25000 | -1/4167 |
| 2024/6/24 | 1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/6250 | 1/8333 | -1/16667 | 1/5556 | -1/6250 | 1/25000 | -1/3571 |
| 2024/6/27 | 1/25000 | -1/16667 | -1/12500 | -1/6250 | 1/8333 | -1/16667 | 1/5556 | -1/6250 | 1/25000 | -1/3333 |
| 2024/7/1 | 1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/7143 | 1/7143 | -1/16667 | 1/6250 | -1/7143 | 1/16667 | -1/3846 |
| 2024/7/4 | 1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/6250 | 1/6250 | -1/12500 | 1/5556 | -1/12500 | 1/50000 | -1/3846 |
| 2024/7/8 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/8333 | 1/12500 | -1/16667 | 1/10000 | -1/7143 | 1/50000 | -1/4167 |
| 2024/7/11 | 1/25000 | -1/25000 | -1/10000 | -1/8333 | 1/10000 | -1/16667 | 1/6250 | -1/7143 | 1/50000 | -1/3846 |
| 2024/7/15 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/6250 | 1/10000 | -1/12500 | 1/6250 | -1/7143 | 1/25000 | -1/3571 |
| 2024/7/18 | 1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/8333 | 1/10000 | -1/12500 | 1/5556 | -1/7143 | 1/25000 | -1/3571 |
| 2024/7/22 | 1/50000 | -1/25000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/4167 | -1/12500 | 1/6250 | -1/8333 | 1/25000 | -1/3846 |
| 2024/7/29 | 1/50000 | -1/16667 | -1/8333 | -1/8333 | 1/10000 | -1/50000 | 1/7143 | -1/10000 | 1/25000 | -1/4545 |
| 2024/8/1 | 1/50000 | -1/7143 | -1/8333 | -1/10000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | -1/8333 | 1/25000 | -1/4545 |
| 2024/8/8 | 1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/10000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/6250 | -1/10000 | 1/25000 | -1/3846 |
| 2024/8/12 | -1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/10000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/16667 | -1/4545 |
| 2024/8/22 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/12500 | 1/25000 | -1/50000 | 1/7143 | -1/7143 | 1/50000 | -1/4167 |

備註：1. 測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，

"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。

2. 測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。

3. 鄰房傾度盤(T-1~T-10)於2023/11/30量測初值。

4. 鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

鄰房傾度盤量測值(三)

| 日期 | T-11 | | T-12 | | T-13 | | T-14 | | T-15 | |
|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | 1/7143 | -1/6250 | 1/16667 | -1/16667 | -1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/3846 | 1/12500 | 1/25000 |
| 2024/5/27 | 1/6250 | -1/6250 | 1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/3846 | 1/8333 | -1/25000 |
| 2024/5/30 | 1/8333 | -1/8333 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/25000 | -1/4167 | 1/12500 | -1/50000 |
| 2024/6/3 | 1/8333 | -1/10000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/25000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/4167 | 1/12500 | -1/7143 |
| 2024/6/6 | 1/8333 | -1/10000 | 1/8333 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/3571 | 1/10000 | -1/16667 |
| 2024/6/13 | 1/7143 | -1/8333 | 1/10000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/4167 | 1/7143 | -1/25000 |
| 2024/6/17 | 1/7143 | -1/5556 | 1/10000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/3846 | 1/5000 | 1/16667 |
| 2024/6/20 | 1/7143 | -1/4167 | 1/7143 | -1/12500 | -1/50000 | -1/8333 | -1/50000 | -1/3125 | 1/4167 | 1/5000 |
| 2024/6/24 | 1/10000 | -1/4167 | 1/25000 | 1/10000 | -1/50000 | -1/6250 | -1/8333 | -1/2941 | 1/3571 | 1/4545 |
| 2024/6/27 | 1/7143 | -1/3846 | 1/10000 | -1/8333 | -1/50000 | -1/5556 | -1/16667 | -1/2632 | 1/3333 | 1/2778 |
| 2024/7/1 | 1/8333 | -1/4167 | 1/8333 | -1/10000 | -1/16667 | -1/6250 | -1/16667 | -1/2941 | 1/3125 | 1/8333 |
| 2024/7/4 | 1/7143 | -1/3846 | 1/12500 | -1/8333 | 1/8333 | -1/6250 | -1/16667 | -1/2632 | 1/3125 | 1/2941 |
| 2024/7/8 | 1/12500 | -1/4167 | 1/12500 | -1/8333 | -1/16667 | -1/5556 | -1/10000 | -1/2778 | 1/3571 | 1/8333 |
| 2024/7/11 | 1/8333 | -1/3846 | 1/25000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/6250 | -1/12500 | -1/2632 | 1/2941 | 1/4545 |
| 2024/7/15 | 1/6250 | -1/3125 | 1/10000 | -1/7143 | -1/50000 | -1/6250 | -1/25000 | -1/2632 | 1/2941 | 1/8333 |
| 2024/7/18 | 1/7143 | -1/3846 | 1/10000 | -1/7143 | -1/50000 | -1/4545 | -1/16667 | -1/2500 | 1/2778 | 1/4545 |
| 2024/7/22 | 1/7143 | -1/4545 | 1/10000 | -1/6250 | -1/25000 | -1/6250 | -1/16667 | -1/2500 | 1/2381 | 1/8333 |
| 2024/7/29 | 1/10000 | -1/5000 | 1/8333 | -1/8333 | -1/25000 | -1/7143 | -1/50000 | -1/2941 | 1/3333 | 1/16667 |
| 2024/8/1 | 1/8333 | -1/5000 | 1/12500 | -1/12500 | -1/25000 | -1/8333 | -1/50000 | -1/2941 | 1/2941 | 1/5556 |
| 2024/8/8 | 1/7143 | -1/4545 | 1/8333 | -1/10000 | -1/16667 | -1/8333 | -1/16667 | -1/2632 | 1/2632 | 1/4545 |
| 2024/8/12 | 1/10000 | -1/5556 | 1/10000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/10000 | -1/50000 | -1/3333 | 1/2941 | 1/8333 |
| 2024/8/22 | 1/7143 | -1/5000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/16667 | -1/12500 | -1/16667 | -1/2941 | 1/2381 | 1/5000 |
| 日期 | T-16 | | T-17 | | T-18 | | T-19 | | T-20 | |
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | -1/769 | 1/4545 | 1/3846 | 1/4167 | -1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | -1/6250 | 1/25000 | -1/8333 |
| 2024/5/27 | -1/833 | 1/8333 | 1/5000 | 1/4167 | -1/16667 | 1/5556 | 1/25000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/5/30 | -1/769 | 1/6250 | 1/4545 | 1/3571 | -1/25000 | 1/6250 | 1/25000 | -1/8333 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/6/3 | -1/735 | 1/8333 | 1/4545 | 1/4167 | -1/25000 | 1/5000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/6/6 | -1/694 | 1/7143 | 1/4167 | 1/3571 | -1/25000 | 1/5556 | -1/50000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/6/13 | -1/694 | 1/5556 | 1/3571 | 1/3846 | -1/25000 | 1/6250 | 1/50000 | -1/7143 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/6/17 | -1/735 | 1/3846 | 1/2941 | 1/3333 | 1/16667 | 1/7143 | 1/12500 | -1/6250 | 1/25000 | -1/7143 |
| 2024/6/20 | -1/758 | 1/2778 | 1/2381 | 1/3571 | 1/10000 | 1/16667 | 1/10000 | -1/4545 | 1/7143 | -1/5000 |
| 2024/6/24 | -1/746 | 1/3125 | 1/2632 | 1/3333 | 1/25000 | 1/6250 | 1/12500 | -1/4545 | 1/10000 | -1/10000 |
| 2024/6/27 | -1/714 | 1/3333 | 1/2273 | 1/3846 | 1/12500 | 1/7143 | 1/5000 | -1/3571 | 1/7143 | -1/5000 |
| 2024/7/1 | -1/676 | 1/6250 | 1/2778 | 1/3846 | -1/50000 | 1/5556 | 1/16667 | -1/5000 | 1/8333 | -1/8333 |
| 2024/7/4 | -1/704 | 1/3571 | 1/3846 | 1/2174 | 1/12500 | 1/7143 | 1/12500 | -1/3571 | 1/10000 | -1/5000 |
| 2024/7/8 | -1/667 | 1/3846 | 1/3333 | 1/3333 | -1/16667 | 1/6250 | 1/25000 | -1/5556 | 1/7143 | -1/10000 |
| 2024/7/11 | -1/694 | 1/2941 | 1/2778 | 1/4545 | 1/50000 | 1/7143 | 1/10000 | -1/3846 | 1/10000 | -1/4545 |
| 2024/7/15 | -1/685 | 1/3571 | 1/2941 | 1/5000 | -1/50000 | 1/5556 | 1/25000 | -1/4167 | 1/16667 | -1/10000 |
| 2024/7/18 | -1/685 | 1/2778 | 1/2381 | 1/4545 | 1/50000 | 1/7143 | 1/25000 | -1/3125 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/7/22 | -1/667 | 1/3846 | 1/2941 | 1/4167 | -1/12500 | 1/5556 | 1/25000 | -1/5556 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/7/29 | -1/641 | 1/3571 | 1/3571 | 1/3846 | -1/12500 | 1/5000 | 1/16667 | -1/6250 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/8/1 | -1/676 | 1/2778 | 1/2632 | 1/3333 | -1/50000 | 1/6250 | 1/10000 | -1/4545 | 1/16667 | -1/5556 |
| 2024/8/8 | -1/676 | 1/2778 | 1/2941 | 1/3571 | 1/50000 | 1/6250 | 1/16667 | -1/2778 | 1/8333 | -1/7143 |
| 2024/8/12 | -1/641 | 1/3846 | 1/3571 | 1/4167 | -1/12500 | 1/4545 | 1/16667 | -1/5556 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/8/22 | -1/649 | 1/2941 | 1/2632 | 1/3571 | 1/25000 | 1/6250 | 1/8333 | -1/3846 | 1/16667 | -1/7143 |

備註：1. 測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，

"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。

2. 測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。

3. 鄰房傾度盤(T-11~T-20)於2023/11/30量測初值。

4. 鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

開挖區外水位觀測井量測資料(一)

單位:GL-M

| 日期 \ 測點 | OW-1 | OW-2 | OW-3 | OW-4 | OW-5 | OW-6 |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2023/11/30(初始值) | -10.35 | -9.20 | -9.26 | -9.07 | -8.99 | -9.81 |
| 2023/12/7 | -10.57 | -9.38 | -9.23 | -9.02 | -9.03 | -10.90 |
| 2023/12/14 | -9.88 | -9.16 | -9.14 | -9.02 | -9.01 | -9.67 |
| 2023/12/18 | -9.59 | -9.16 | -9.12 | -9.02 | -9.01 | -9.51 |
| 2023/12/21 | -9.63 | -9.60 | -9.12 | -9.04 | -8.99 | -9.16 |
| 2023/12/25 | -9.61 | -9.12 | -9.14 | -9.02 | -8.99 | -9.53 |
| 2023/12/28 | -9.63 | -9.09 | -9.12 | -9.03 | -8.99 | -9.54 |
| 2024/1/2 | -10.13 | -9.20 | -9.18 | -9.06 | -9.00 | -10.29 |
| 2024/1/5 | -10.30 | -9.25 | -9.22 | -9.05 | -9.03 | -10.45 |
| 2024/1/8 | -10.24 | -9.57 | -10.88 | -9.18 | -9.08 | -10.54 |
| 2024/1/11 | -11.32 | -9.47 | -9.60 | -9.13 | -9.10 | -11.31 |
| 2024/1/15 | -10.65 | -9.36 | -9.48 | -9.18 | -9.11 | -10.82 |
| 2024/1/18 | -10.84 | -9.45 | -9.57 | -9.15 | -9.14 | -10.33 |
| 2024/1/22 | -10.33 | -9.42 | -9.58 | -9.17 | -9.16 | -10.35 |
| 2024/1/25 | -10.46 | -9.43 | -9.58 | -9.19 | -9.12 | -10.41 |
| 2024/1/29 | -10.17 | -9.42 | -9.55 | -9.21 | -9.17 | -10.15 |
| 2024/2/1 | -10.26 | -9.40 | -9.56 | -9.21 | -9.19 | -10.16 |
| 2024/2/5 | -10.33 | -9.48 | -9.82 | -9.25 | -9.21 | -10.25 |
| 2024/2/15 | -10.34 | -9.49 | -9.81 | -9.27 | -9.23 | -10.24 |
| 2024/2/19 | -10.41 | -9.51 | -9.70 | -9.30 | -9.27 | -11.34 |
| 2024/2/22 | -10.58 | -9.51 | -9.66 | -9.28 | -9.27 | -11.23 |
| 2024/2/26 | -11.11 | -9.54 | -9.68 | -9.31 | -9.30 | -10.67 |
| 2024/2/29 | -11.16 | -9.58 | -9.70 | -9.33 | -9.36 | -11.34 |
| 2024/3/4 | -10.80 | -9.56 | -9.72 | -9.33 | -9.32 | -10.77 |
| 2024/3/7 | -11.32 | -9.59 | -9.75 | -9.36 | -9.34 | -10.84 |
| 2024/3/11 | -10.34 | -9.57 | -9.69 | -9.36 | -9.33 | -10.33 |
| 2024/3/14 | -10.35 | -9.58 | -9.72 | -9.39 | -9.35 | -10.30 |
| 2024/3/18 | -10.32 | -9.54 | -9.77 | -9.37 | -9.35 | -10.28 |
| 2024/3/21 | -10.37 | -9.58 | -9.69 | -9.37 | -9.35 | -10.26 |
| 2024/3/25 | -10.39 | -9.58 | -9.73 | -9.38 | -9.37 | -10.33 |
| 2024/3/28 | -11.27 | -9.68 | -9.82 | -9.40 | -9.37 | -10.48 |
| 2024/4/1 | -10.96 | -9.66 | -9.83 | -9.38 | -9.35 | -10.44 |
| 2024/4/4 | -10.54 | -9.62 | -9.84 | -9.43 | -9.41 | -10.40 |
| 2024/4/8 | -10.90 | -9.83 | -9.88 | -9.50 | -9.48 | -10.45 |
| 2024/4/11 | -10.94 | -9.89 | -9.91 | -9.45 | -9.55 | -10.55 |
| 2024/4/15 | -10.72 | -9.88 | -9.89 | -9.46 | -9.54 | -10.50 |
| 2024/4/18 | -11.15 | -9.83 | -9.99 | -9.50 | -9.46 | -10.64 |
| 2024/4/22 | -10.77 | -9.79 | -9.92 | -9.46 | -9.44 | -10.61 |
| 2024/4/29 | -11.10 | -9.92 | -10.06 | -9.62 | -9.61 | -11.03 |
| 2024/5/2 | -10.72 | -9.73 | -9.89 | -9.51 | -9.48 | -10.59 |
| 2024/5/6 | -10.92 | -9.77 | -9.94 | -9.54 | -9.48 | -10.66 |
| 2024/5/9 | -10.91 | -9.93 | -9.94 | -9.53 | -9.44 | -10.77 |
| 2024/5/13 | -10.86 | -9.83 | -9.96 | -9.54 | -9.52 | -10.72 |
| 2024/5/16 | -10.98 | -9.83 | -9.96 | -9.54 | -9.52 | -10.57 |
| 2024/5/20 | -10.72 | -9.83 | -9.96 | -9.55 | -9.53 | -10.58 |
| 2024/5/23 | -10.55 | -9.76 | -9.91 | -9.51 | -9.50 | -10.52 |

允穩工程有限公司

開挖區外水位觀測井量測資料(二)

單位:GL-M

[illegible]

允穩工程有限公司

開挖區內水壓計量測資料(一)

單位:GL-M

| 日期 \ 測點 | PP-1 | PP-2 | PP-3 | PP-4 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2023/12/21 | - | -8.30 | - | - |
| 2023/12/25 | - | -8.28 | - | - |
| 2023/12/28 | -7.53 | -8.31 | -8.40 | -8.54 |
| 2024/1/2 | -7.41 | -8.36 | -8.47 | -8.60 |
| 2024/1/5 | -7.86 | -8.51 | -8.44 | -8.58 |
| 2024/1/8 | -7.94 | - | -8.46 | -8.61 |
| 2024/1/11 | -8.82 | - | 已低於GL-13.45m | -11.19 |
| 2024/1/15 | -9.38 | - | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/18 | -9.98 | - | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/22 | -11.80 | - | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/25 | -14.60 | - | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/29 | -15.58 | - | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/1 | 已低於GL-16.50m | -15.32 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/5 | 已低於GL-16.50m | -15.31 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/15 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/19 | 已低於GL-16.50m | -15.33 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/22 | 已低於GL-16.50m | -15.33 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/26 | 已低於GL-16.50m | -15.28 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/29 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/4 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/7 | 已低於GL-16.50m | -15.36 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/11 | 已低於GL-16.50m | -15.31 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/14 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/18 | 已低於GL-16.50m | -15.35 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/21 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/25 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/28 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/1 | - | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/4 | - | - | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/8 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/11 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/15 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/18 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/22 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/29 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/2 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/6 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/9 | -16.46 | -16.23 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/13 | -15.45 | -15.76 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/16 | -16.32 | -17.62 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/20 | -16.14 | -17.20 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/23 | -16.76 | -15.48 | - | 已低於GL-14.57m |

開挖區內水壓計量測資料(二)

單位:GL-M

[illegible]

沉陷參考點

[illegible]

備註：1.正值表示隆起量,負值表示沉陷量

允穩工程有限公司