

113年度前瞻補助計畫推動情形第3次檢討會議紀錄

一、時間：113年7月16日上午10時

二、地點：本局行201會議室（高雄市楠梓區加昌路600號2樓）

三、主持人：劉副局長繼傳（尤簡任技正冠函代）紀錄：侯靜妤

四、出席單位及人員：（詳如簽名冊）

五、主席致詞：（略）

六、報告事項：（略）

七、討論事項：（含結論）

（一）已辦竣補助案件之執行成果報告辦理情形檢討如下：

- 1、本計畫迄今已辦竣之補助案件計101案，其中93案已結案；1案（雲林縣）已提送執行成果報告並繳回相關應繳款項，刻正審查中；餘7案（包含新北市政府、桃園市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府及高雄市政府）尚未依作業要點第26點規定完成執行成果報告提送作業（含須補件及尚未繳回應繳款項者）（詳附表）。
- 2、前開各案迭經本局多次召開檢討會議提請各地方政府儘速提送執行成果報告，又經本次會議檢討後，仍有部分案件尚無法提送執行成果報告或完成相關程序，爰此，本局將於會後函請各地方政府依限辦理。
- 3、為提高執行成果報告審核時效，請各地方政府於函送執行成果報告前，先提供執行成果報告（初稿）及相關附件資料予本局「113年度開發在地型產業園區推動辦公室計畫」各區駐點人員預審，俾利加速結案效率。

（二）執行中之補助案件執行情形檢討如下：

- 1、已申請終止計畫之補助案件：自前次（113年5月3日）檢討會議後，申請終止計畫案件計3案，其中「嘉義縣

民雄無人機與航太產業園區計畫(前期規劃)」已結案；
「北五堵國際研發新鎮計畫」及「臺南市綠能產業園區計畫」迄今尚未來函辦理結算，爰請基隆市政府及臺南市政府儘速提送相關資料至本局，俾憑辦理結案事宜。

2、進度嚴重落後之補助案件

(1)新北市政府「瑞芳第二產業園區」、臺中市政府「臺中市神岡區擴大神岡都市計畫產業園區申請設置計畫、臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫」、臺南市政府「臺南市沙崙健康產業園區計畫」：

甲、前開4案迭經本局召開多次檢討會議，促請各地方政府確依核定計畫積極趕辦，並以2次函文通知依限改善，均未獲明確改善；又經各地方政府於本次會議表示，依目前執行情形檢討，於本(113)年完成園區核定設置程序，確有窒礙難行之處。

乙、為確實控管預算執行成效，建請各地方政府辦理終止契約，速依實際完成部分辦理結算後，自籌經費持續推動。

(2)桃園市政府「平鎮東金產業園區計畫」、臺中市政府「臺中市清水海風產業園區申請設置計畫」：

甲、前開2案迭經本局召開多次檢討會議，促請各地方政府確依核定計畫積極趕辦，並以2次函文通知依限改善，均未獲明確改善；惟經各地方政府於本次會議表示，刻正積極推動並啟動相關書件實質審議作業中，預估執行進度應可望有所推進。

乙、為確實管控案件執行情形，請市府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

丙、倘經本局持續追蹤評估，亦無法如期於本年完成園

區核定設置程序，建請市府辦理終止契約，依實際完成部分辦理結算後，自籌經費持續推動。

3、進度符合及進度落後之補助案件

(1)澎湖縣政府

甲、澎湖縣海洋科技產業園區計畫：請縣府協調府內審查單位加速確認本案開發計畫定稿本，並儘快函送相關書件至經濟部備查，俾利如期於113年7月底前完成園區核定設置程序，8月中旬完成結算作業。

(2)新北市政府

甲、新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施設置計畫：

(甲)請市府加強施工進度管控，積極督導承商趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府覈實檢討目前工程辦理情形，研擬趕工計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

乙、新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案：

(甲)市府會上說明，本案公益性及必要性評估報告已於113年7月12日函送地政司續審，惟須視都市計畫書圖審議情形，始能排會審議，恐無法依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(3)宜蘭縣政府

甲、宜蘭縣一結工業區自來水設施新建計畫：本案已於113年4月8日辦理期中併期末稽核合格，請縣府儘速辦理剩餘補助款請領作業，並賡續提送執行成果

報告，俾利及早完成結案作業。

乙、宜蘭一結工業區可行性規劃計畫：請縣府積極與審議單位溝通，確實掌握後續排會情形並加速審查時程，儘早完成用水計畫及出流管制規劃審議，並納入可行性規劃報告書內容修正後提送續審，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(4)桃園市政府

甲、桃園科技工業園區及大潭濱海特定工業區空氣品質監測器及資訊可變標誌採購案：請市府加強施工進度管控，積極督導承商趕工進，俾利如期於113年8月21日前完工，8月底辦理結算作業。

乙、大園紡織智慧園區計畫、新屋頭洲產業園區計畫、大溪草厝江產業園區計畫：

(甲)請市府依會上說明期程，於113年7月底至8月初提送公益性及必要性評估報告修正書圖至地政司，9月初召開審議會議，並積極與審議單位溝通，確實掌握後續排會情形並加速審查時程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(5)花蓮縣政府

甲、光華樂活創意園區二期園區智慧及節能路燈建置計畫：

(甲)縣府會上說明，本案於113年7月8日核定細設，依目前工期推估約至12月底方可完工，爰已於日前召開趕工研商會議，協調承商配合趕工，俾依核定計畫如期如質完工。

(乙)為確實管控案件執行情形，請縣府覈實檢討目前工程辦理情形，研擬趕工計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(6)苗栗縣政府

甲、苗栗縣三義工業區聯外道路品質改善工程：本案已於113年5月28日辦理期中併期末稽核合格，爰請縣府儘速請領補助餘款並賡續提送執行成果報告，俾利及早完成結案作業。

(7)臺中市政府

甲、太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程：

(甲)本案第二標工程因遲未取得土地所有權人同意文件，迄仍未能發包施工，工程進度已嚴重延宕，後續用地取得及開工時程亦不明朗，恐無法依核定計畫如期完工。

(乙)請市府覈實檢討目前工程辦理情形，審慎評估本案如期於本年完工之可能性後，併同最新執行期程規劃、施工預定進度等相關資料，儘速於113年8月7日前函復本局，俾憑掌握本案執行情形。

(丙)倘經市府評估確有窒礙難行之處，建請市府辦理終止契約，依實際完成部分辦理結算後，自籌經費持續推動。

乙、臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)：請市府依會上說明時程，於113年7月底前請領第4期補助款並賡續提送執行成果報告，俾利及早完成結案作業。

丙、神岡豐洲科技工業園區(一期)計畫-台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程：

(甲)本案截至目前工程總進度僅達30%，請市府賡續督導承商並增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府覈實檢討目前工程辦理情形，研擬趕工計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

丁、大里夏田產業園區申請設置計畫：

(甲)請市府依會上說明時程，於113年7月底前提送都市計畫修正書圖至國土署續審，並積極與審議單位溝通，確實掌握後續排會情形並加速審查時程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(8)彰化縣政府

甲、彰濱離岸風電運維基地計畫：本案已於113年5月25日辦理期中併期末稽核合格，爰請縣府儘速請領補助餘款並賡續提送執行成果報告，俾利及早完成結案作業。

乙、擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫：

(甲)請縣府依會上說明期程，於113年7月底前提送都市計畫修正書圖至內政部續審，8月底前召開審議會，並積極與審議單位溝通以加速審查時程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)另依審查委員建議意見，本案應於召開都市計畫審議大會前，取得市地重劃可行性評估同意文件，爰請縣府促請府內地政單位速於113年8月上旬前完成相關審查作業，以確保本案後續審議得順利進行。

(丙)為確實管控案件執行情形，請縣府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(9)南投縣政府

甲、南投縣竹山竹藝產業園區計畫：

(甲)本案因涉及配置調整致進度些微延宕，甫於113年7月10日提送開發計畫修正書圖至國土署續審，請縣府積極與審議單位溝通以加速審查時程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)為確實管控案件執行情形，請縣府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(10)雲林縣政府

甲、雲林縣麻園工業區道路排水改善工程：

(甲)請縣府速與當地民眾達成設計共識以儘快開工，並於後續加強施工進度管控，賡續督導承商增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

(乙)為確實管控案件執行情形，請縣府覈實檢討目前工程辦理情形，研擬趕工計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

乙、雲林縣麥寮工業區自由路道路改善工程：本案甫於113年7月12日與本局完成契約簽訂（目前預估工期30天），請縣府加強施工進度管控，賡續督導承商，必要時增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

丙、雲林古坑溝子墘產業園區計畫、雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫(海洋科技智慧園區計畫)：

(甲)請縣府積極與審議單位溝通以加速審查時程，俾

依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)為確實管控案件執行情形，請縣府確依目前執行情形，研擬改善計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(1 1)嘉義縣政府

甲、民雄頭橋工業區道路排水改善計畫：請縣府依會上說明期程，於113年8月中旬完成開挖作業，8月底前達成工程總進度30%以上之目標，並請縣府加強施工進度管控賡續督導承商，必要時增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

(1 2)臺南市政府

甲、新市產業園區南側主要聯絡道路工程：請市府依會上說明期程，於113年7月中下旬提送期中報告，俾憑辦理期中稽核作業，並請市府加強施工進度管控，賡續督導承商增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

乙、永康科技工業區污水處理廠氨氮檢測設備新增：請市府依會中說明期程，於113年7月17日進行設備安裝，8月中旬完工，8月底前提送期末報告至本局。

丙、柳營科技工業區污水處理廠設備更新計畫：

(甲)市府表示，本案其中有2項設備係屬國外進口材料，涉及船班運輸問題，最快須至114年2月方可運送至國內，恐無法依核定計畫如期完工。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府覈實檢討目前工程辦理情形，研擬趕工計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

丁、臺南市政府經濟發展局轄管工業區管理資訊系統：請市府加強施工進度管控，賡續督導承商增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

戊、柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測系統計畫：

(甲)市府說明，依目前工期推估最晚恐於113年12月底方能完工，爰請市府加強施工進度管控，賡續督導承商增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

(乙)為確實管控案件執行情形，請市府覈實檢討目前工程辦理情形，研擬趕工計畫送本局確認，據以追蹤檢核本案後續執行進度。

(13)高雄市政府

甲、仁武產業園區計畫：請市府加強施工進度管控，賡續督導承商增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

乙、和發產業園區和發消防分隊新建計畫：請市府續與建管審查單位聯繫，確實掌握審查進度，俾依會上說明期程於113年7月底前取得本案建築使用執照並申報竣工。

(14)屏東縣政府

甲、屏東熱帶農業特色產業園區補助計畫：請縣府加強施工進度管控，賡續督導承商增派工班趲趕工進，俾依核定計畫如期如質於本年底完成工程總進度60%。

乙、屏東縣新園產業園區：請縣府積極與審議單位溝通，儘速於113年8月排會審議本案開發計畫，並加速相關作業，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(三)請前開各案須研擬「改善計畫(含尚未完成工項之目前辦理情形、後續執行詳細規劃、具體改善期程與明確作為等)」或「趕工計畫(含具體改善措施、施工預定進度表及

更新後施工網圖等)」之地方政府，務於113年8月7日前函送相關資料至本局確認，倘各案執行進度仍有持續落後之情形，本局將依契約書第 10 條規定，另函通知限期改善，俾利有效控管前瞻補助案件執行成效。

(四)倘進度落後之補助案件無法於本局第2次通知期限內明確改善，亦遲未提出終止契約申請，本局得續依契約書第10條規定，逕行通知各地方政府辦理終止或解除契約，契約經解除者，各地方政府應於解除契約後30日內，將本局所撥付之補助款及其孳息全數返還，且本局不補償因此所生之損失，爰請各地方政府積極趕辦相關作業。

(五)鑒於本計畫補助預算執行期限將至，超過補助期限所需之執行經費，將由地方政府自籌支應，爰請各地方政府續依本次檢討內容及決議事項積極辦理。

八、臨時動議：（無）

九、散會：中午11時30分