

# 113年度前瞻補助計畫推動情形第1次檢討會議紀錄

一、時間：113年2月22日上午9時30分

二、地點：本局綜501會議室

三、主持人：劉副局長繼傳

紀錄：林勝傑

四、出席單位及人員：（詳如簽名冊）

五、主席致詞：（略）

六、報告事項：（略）

七、討論事項：（含結論）

（一）辦竣補助案件之執行成果報告辦理情形檢討如下

- 1、本計畫工程已完工之案件計101案，其中93案已結案，餘8案（包含新北市政府、桃園市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、雲林縣政府、嘉義縣政府及高雄市政府）尚未依本計畫作業要點第26點規定提送執行成果報告。經本次會議檢討後，各案預計提送時間詳附表，請前開各地方政府配合辦理。
- 2、為減少執行成果報告需補正之情形，請各地方政府於函送執行成果報告前，先提供執行成果報告（初稿）予本局「113年度開發在地型產業園區推動辦公室計畫」廠商各區駐點人員預審，俾利加速結案效率。

（二）執行中案件執行情形檢討如下

1、澎湖縣政府

- （1）澎湖縣海洋科技產業園區計畫：請縣府積極追蹤本案開發計畫審議委員審議修正後書圖情形，俾利於113年2月29日前核定開發計畫及同步修正可行性規劃報告，並於113年4月30日前完成園區核定設置程序。

2、新北市政府

- （1）新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施設置計

畫：本案預計113年2月29日公告招標，請市府於113年3月31日前完成工程決標，並儘速辦理開工，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度60%，並如期如質竣工。

(2)瑞芳第二產業園區：請市府確實掌握審議期程並儘早取得開發計畫要求之必要許可文件，俾利達成113年8月完成園區核定設置程序。

(3)新店區寶高智慧產業園區（一、二期）計畫案：請市府依預定期程於113年2月29日前提送修正版環境影響說明書至市府環保局續審，並掌握委員審查意見及修正方向，於113年4月底前完成環境影響評估審議，並同步配合修正可行性規劃報告，俾利儘速完成園區核定設置程序。

### 3、基隆市政府

(1)北五堵國際研發新鎮計畫：市府人員表示本案經市長裁定，後續擬採變更都市計畫方式釋出產業用地，以市地重劃方式進行開發。本案仍請市府再參酌本局所提建議，評估循產業創新條例開發之可能性，持續推動辦理。

### 4、宜蘭縣政府

(1)宜蘭縣一結工業區自來水設施新建計畫：本案於113年2月6日竣工，請縣府儘速辦理結案作業，俾利於113年6月30日前完成結算。

(2)宜蘭一結工業區可行性規劃計畫：本案現正辦理林地變更、用水計畫及出流管制規劃之同意書件作業，請縣府積極與前開作業審查之主管機關溝通，儘早取得同意文件，並於113年3月31日前檢送修正後可行性規劃報告至本局續審，俾利達成113年10月完成園區核定設置程序。

## 5、桃園市政府

- (1)桃園科技工業園區及大潭濱海特定工業區空氣品質監測器及資訊可變標誌採購案：本案工程預計113年3月1日決標，請市府預為準備開工前置作業，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度50%，並如期如質竣工。
- (2)大園紡織智慧園區計畫、新屋頭洲產業園區計畫、大溪草厝江產業園區計畫等3案：市府刻正依內政部地政司意見修正書圖，請市府依會上說明時程，於113年3月15日前提送續審，並同步修正其他法定書圖備審，俾利於113年10月完成園區核定設置程序。
- (3)平鎮東金產業園區計畫：市府擬藉周邊私人開發產業園區，一併取得本案之聯外道路土地之方案，本局原則尊重，惟請市府審慎評估作業時程，並縮短各項書圖修正時間，俾利於113年10月完成園區核定設置程序。

## 6、花蓮縣政府

- (1)光華樂活創意園區二期園區智慧及節能路燈建置計畫：本案請縣府依會上所述時程，於113年3月1日前決標，113年4月30日前申報開工，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度60%，並於113年8月31日前竣工。

## 7、苗栗縣政府

- (1)苗栗縣三義工業區聯外道路品質改善工程：本案113年2月19日開工，請縣府依照預定進度積極辦理，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度70%，並如期如質竣工。

## 8、臺中市政府

- (1) 太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程：  
第二標工程預計於113年3月辦理招標作業，請市府積極與私有地主協調取得土地，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）第二標工程決標，並於113年10月31日前竣工。
- (2) 臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程（堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道）
- 甲、第一標工程現正辦理複驗作業，請市府於113年4月30日前完成工程結算，113年5月31日前請領第4期補助款，並於113年6月30日前提送結案報告。
- 乙、第二標工程因用地取得時間超過本補助計畫期限，其補助經費經113年度第1次評選會議流用至他案，所需經費請市府自籌。
- (3) 神岡豐洲科技工業園區（一期）計畫-台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程：本案現辦理開工前置作業，請市府於113年3月31日前開工，並督導承商趲趕工進，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度50%，並如期如質竣工。
- (4) 大里夏田產業園區申請設置計畫
- 甲、本案擬定都市計畫書圖刻依內政部都市計畫委員會專案小組意見修正中，請市府依會中說明，於113年3月31日前提送修正書圖至內政部續審。
- 乙、本案為前瞻第1期（106-107年）特別預算支應之保留案，請市府加速辦理審議作業，倘超過預算期限始完成申設作業，其所需經費請市府自籌。
- (5) 臺中市神岡區擴大神岡都市計畫產業園區申請設置計畫
- 甲、本案環境影響評估書件刻依經濟部意見修正，請市



府如期於113年3月31日前提送至經濟部續審。

乙、本案之法定書件皆尚未進入實質審查程序，請市府加速書圖修正並積極與審查之主管機關溝通協調，俾利縮短審查時程。

(6)臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫：本案變更都市計畫程序已延宕超過1年仍尚未進入實質審查，若113年6月15日未達年度里程碑（取得都市計畫迅行變更函文），本局將依本計畫作業要點將補助經費流用至他案。

(7)臺中市清水海風產業園區申請設置計畫：本案尚未進入實質審查程序，請市府確實掌握審查作業時程，積極整合計畫範圍內私有土地，並預為研議國土功能分區執行後之因應作業，俾利達核定計畫進度。

#### 9、彰化縣政府

(1)彰濱離岸風電運維基地計畫：本案至113年1月19日工程進度為95.94%，請縣府依預定進度辦理，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程竣工。

(2)擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫

甲、本案現正辦理都市計畫變更審查作業，請縣府依會中說明，於113年3月31日前提送修正後市地重劃可行性評估報告及都市計畫修正書圖至主管機關審查，並於113年6月15日前取得市地重劃可行性評估同意文件。

乙、本案為前瞻第1期（106-107年）特別預算支應之保留案，建請市府加速辦理審議作業，倘超過預算期限始完成申設作業，其所需經費請縣府自籌。

#### 10、南投縣政府

(1)南投縣竹山竹藝產業園區計畫：縣府刻修正開發計

畫，預定於113年3月15日前提送至內政部續審，請縣府加強本案推動之公益性及必要性論述，並積極與主管單位溝通排會審查，俾利於113年10月完成園區核定設置程序。

#### 1 1、雲林縣政府

(1)雲林縣麻園工業區道路排水改善工程：本案請縣府加速辦理工程招標作業，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度60%，並如期如質竣工。

(2)雲林古坑溝子埧產業園區計畫：

甲、請縣府加速協調環境影響評估書圖審查及修正作業，如期於113年7月31日前提送續審。

乙、開發計畫暨細部計畫書部分，請縣府積極與內政部國土管理署預為溝通排會，縮短審議時程，俾利於113年10月完成園區核定設置程序。

(3)雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫（海洋科技智慧園區計畫）：請縣府儘速依本局113年2月2日經園北辦字第1130001304號函略以：「研提環境影響說明書送審，並推動開發書件審查」，俾利如期完成園區核定設置程序。

#### 1 2、嘉義縣政府

(1)民雄頭橋工業區道路排水改善計畫：本案排水工程因未能取得受台電管遷影響之廠商同意，縣府擬依113年1月25日召開之協調會議結論減作排水工程。請縣府再與受影響之廠商積極溝通，爭取辦理新建排水工程，以契合本局補助本案之原意。

(2)嘉義縣民雄無人機與航太產業園區計畫（前期規劃）：本案依行政院指示後續將由中科院接辦，請縣府儘速來函敘明撤案緣由，並辦理結算作業。

### 1 3、臺南市政府

- (1)新市產業園區南側主要聯絡道路工程：本案年度里程碑（113年6月15日）為達成工程進度70%，請市府積極掌握工程進度，並如期如質竣工。
- (2)永康科技工業區污水處理廠氮氮檢測設備新增、柳營科技工業區污水處理廠設備更新計畫等2案：此2案年度里程碑（113年6月15日）為達成工程進度50%，請市府積極辦理招標作業，並如期如質竣工。
- (3)臺南市政府經發局轄管工業區管理資訊系統、柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測系統計畫等2案：此2案本局於113年2月6日核定，請市府儘速續辦簽約事宜。此2案年度里程碑（113年6月15日）均為達成工程進度20%，請市府積極辦理招標作業，並如期如質竣工。
- (4)臺南市綠能產業園區計畫：本案環境影響評估審議於113年2月21日召開第4次審查會議，初步會議結論為不建議開發，請市府依會上說明，於收到環境影響評估審議會議紀錄3日內申覆，1個月內提送補正資料，並縮短書圖修正時間，俾利於113年10月完成園區核定設置程序。
- (5)臺南市沙崙健康產業園區計畫（含前期整體規劃）：本案主要法定書件尚未提送主管機關辦理實質審議，請市府依原規劃於113年3月31日前提送環境影響說明書至環境部，113年4月30日前提送開發計畫至內政部申請審查，並積極掌握前開審查會議排定時間，縮短書圖修正期程，俾利於113年10月完成園區核定設置程序。

### 1 4、高雄市政府

(1)仁武產業園區計畫：本局現正辦理第8次變更計畫核定作業，後續請市府積極掌握工程進度，俾利如期如質竣工。

(2)和發產業園區和發消防分隊新建計畫：請市府積極掌握工程進度，俾利於113年5月底前竣工。

#### 15、屏東縣政府

(1)屏東熱帶農業特色產業園區補助計畫：縣府人員表示本案預定於113年3月10日前開工（熱帶博覽會結束後），考量本案開工日期已較預定期程落後1個月，請縣府積極督導承商趲趕工進，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程進度30%。

(2)屏東縣新園產業園區：本局業於113年2月1日召開本案土地取得研商會議，請縣府依會議結論辦理，並掌握開發計畫補正期限，務依計畫書所載，於113年6月15日前完成園區核定設置程序。

(三)本局預計於113年4月底召開第2次檢討會議，請各地方政府配合依各案件執行情形檢討內容積極辦理。

八、臨時動議：（無）

九、散會：上午11時30分