

113年度前瞻補助計畫推動情形第2次檢討會議紀錄

一、時間：113年5月3日上午10時30分

二、地點：本局行201會議室

三、主持人：劉副局長繼傳 紀錄：林勝傑（李宜樺代）

四、出席單位及人員：（詳如簽名冊）

五、主席致詞：（略）

六、報告事項：（略）

七、討論事項：（含結論）

（一）已辦竣補助案件之執行成果報告提送情形檢討如下

- 1、本計畫迄今已辦竣之案件計101案，其中93案已結案，2案（包含桃園區大誠路側溝改建及興邦路淹水改善工程、斗六工業區工業路排水改善工程）已提送執行成果報告至本局，刻正審查中，餘6案（包含新北市政府、桃園市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府及高雄市政府）尚未依本計畫作業要點第26點規定提送執行成果報告。經本次會議檢討後，各案預計提送時間詳附表，請前開各地方政府配合辦理。
- 2、為減少執行成果報告需補正之情形，請各地方政府於函送執行成果報告前，先提供執行成果報告（初稿）予本局「113年度開發在地型產業園區推動辦公室計畫」廠商各區駐點人員預審，俾利加速結案效率。

（二）執行中案件執行情形檢討如下

1、進度嚴重落後補助案件

（1）基隆市政府

甲、北五堵國際研發新鎮計畫

（甲）本案經市長裁示不循產業創新條例開發，改以市地重劃方式辦理，已於4月10日與承商簽訂終止

契約議定書。

(乙)請市府於5月底前補充計畫執行困難、終止申請評估因素及相關協調歷程等資料至本局，俾憑辦理後續終止契約作業，並於6月底前完成結算。

(2)新北市政府

甲、瑞芳第二產業園區

(甲)本案私有地取得作業耗時甚久，又經府內城鄉發展處於本(113)年初認定程序終結，開發計畫重啟辦理時程亦尚未明朗。

(乙)為確實掌握補助經費執行情形，本局會後將另以書面通知限期改善，倘無法如期於本年完成申設作業，建請市府評估先行辦理終止契約，並持續推動申設作業。

(3)桃園市政府

甲、平鎮東金產業園區計畫

(甲)市府表示本案開發計畫於4月重提送審，聯外道路用地協議價購部分於5月2日已有所推進。

(乙)為確實掌握補助經費執行情形，本局會後將另以書面通知限期改善，倘無法如期於本年完成申設作業，建請市府評估先行辦理終止契約，並持續推動申設作業。

(4)臺中市政府

甲、臺中市神岡區擴大神岡都市計畫產業園區申請設置計畫：本案變更都計書圖至今仍未簽准公展，亦尚未進入實質審查程序，又因涉及斷層帶課題，審議時間恐較一般案件更為冗長，應無法如期於本年完成申設作業。

乙、臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫：

市府表示因本案涉及樹木移植議題，變更都市計畫程序延宕超過1年，至今尚未進入實質審查，刻與環團持續溝通中，惟仍未完全取得共識，應無法如期於本年完成申設作業。

丙、臺中市清水海風產業園區申請設置計畫：本案涉及私有地取得議題，至今仍未取得全部所有權人同意，故尚未進入實質審查，應無法如期於本年完成申設作業。

丁、為確實掌握本計畫經費執行，前開3案本局會後將以書面通知限期改善，請市府依會上說明時程，於5月中旬提請副市長裁示，倘無法配合本計畫執行期限，建請市府評估先行辦理終止契約，並持續推動申設作業。

(5)臺南市政府

甲、臺南市綠能產業園區計畫

(甲)本案經113年4月24日環評大會認定不應開發，市府表示後續將朝向縮減面積方式持續推動園區開發，應無法如期於本年完成申設作業。

(乙)請市府儘速於5月底前補充計畫執行困難、終止申請評估因素及相關協調歷程等資料至本局，俾憑辦理後續終止契約作業，並於6月底前完成結算。

乙、臺南市沙崙健康產業園區計畫

(甲)本案相關法定書件至今仍尚未進入實質審查，經縣府說明應難如期於今年完成申設作業，請市府依會上說明時程於7月前提送開發計畫書圖至內政部審議，儘速請領第2期補助款。

(乙)本局會後將另以書面通知限期改善，倘無法如期於今年完成申設作業，建請市府評估先行辦理終

止契約，並持續推動申設作業。

2、進度符合或些微落後案件

(1)澎湖縣政府

甲、澎湖縣海洋科技產業園區計畫：縣府表示本案開發計畫書於5月3日提送內政部作最後確認，預計本年5月底前完成園區核定設置程序，請縣府賡續趕辦相關作業，俾利於年度里程碑（113年6月15日）完成結算作業。

(2)新北市政府

甲、新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施設置計畫

(甲)請市府依會上說明期程，於5月中旬前完成工程標上網公告招標，最晚7月底前辦理開工（依工期90天推估），並積極督導承商趲趕工進，確依核定計畫如期如質完工。

(乙)請市府於本案決標後，通知本局最新工程規劃及施工預定進度等資料，俾利確實掌握後續案件執行情形。

乙、新店區寶高智慧產業園區（一、二期）計畫案

(甲)市府會上說明，本案公必性評估報告須俟都市計畫進入大會後，內政部地政司始得受理審查，惟內政部承辦人員表示，都市計畫最快須至5月才可召開專案小組審議。請市府加速辦理審議作業，積極與各單位溝通，掌握審查會議排定時間，縮短相關書圖修正期程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)請市府於專案小組會議時間確定後，通知本局並說明後續預估執行期程，俾利確實掌握後續案件執行情形。

(3)宜蘭縣政府

- 甲、宜蘭縣一結工業區自來水設施新建計畫：請縣府於本局通知改善期限（113年5月15日）前，提送缺失改善成果相關資料，俟本局確認無誤後，賡續辦相關請款作業。
- 乙、宜蘭一結工業區可行性規劃計畫：查本案原則無須取得出流管制規劃核定函，倘已影響可行性規劃報告送審時程，請縣府應儘速先行提送可行性規劃書圖，再續辦相關書件取得，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）完成可行性規劃報告核定。

(4)桃園市政府

- 甲、桃園科技工業園區及大潭濱海特定工業區空氣品質監測器及資訊可變標誌採購案：請市府續依核定計畫期程辦理，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程總進度50%，並如期如質完工。
- 乙、大園紡織智慧園區計畫、新屋頭洲產業園區計畫、大溪草厝江產業園區計畫等3案：市府會上說明，此3案於5月2日提送公必性報告修正書圖至內政部地政司，開發計畫書預計於6月送審。請市府加速辦理審議作業，積極與各審議單位溝通排會審查，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）開發計畫書經內政部大會審查通過之目標。

(5)花蓮縣政府

- 甲、光華樂活創意園區二期園區智慧及節能路燈建置計畫
(甲)縣府會上說明，本案預計5月上旬召開設計審查會議，5月24日開工，10月25日完工（依工期155天推估），11月中旬完成驗收，11月底完成結算。

(乙)考量預定工期適逢雨季，依目前施工規劃執行，恐無法如期依核定計畫工期完工，爰請縣府重新檢討施工進度規劃，於本次會議紀錄文到後2週內，提供本局施工進度規劃相關資料，俾利本局評估是否另請縣府提送趕工計畫。

(6)苗栗縣政府

苗栗縣三義工業區聯外道路品質改善工程：本案已於113年3月30日完工，縣府5月1日提送期末報告，本局預計於5月下旬辦理期末稽核，再請市府配合辦理後續相關事宜。

(7)臺中市政府

甲、太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程：請市府加速與私有地主協調取得同意文件，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）完成第二標工程發包及決標作業，俾依核定計畫如期如質完工。

乙、臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程（堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道）：請市府依會上說明工期，儘速請領第4期補助款，並於8月底前提送執行成果報告至本局，俾憑辦理後續相關結算作業。

丙、神岡豐洲科技工業園區（一期）計畫-台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程

(甲)市府會上說明，本案原訂114年2月10日方能完工，已請承商配合趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

(乙)考量本案補助經費較龐大，後續施工進度尚不明確，為有效管控補助經費執行，另請市府會後提供後續施工工期規劃等相關資料，俾利本局確實掌握案件執行情形。

丁、大里夏田產業園區申請設置計畫

(甲)請市府依會上說明期程，於6月底前儘速提送修正計畫書圖續審，積極與各單位溝通，掌握審查會議排定時間，縮短相關書圖修正期程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)請市府於內政部召開大會時間確定後，通知本局並說明後續預估執行期程，俾利掌握案件執行情形。

(8)彰化縣政府

甲、彰濱離岸風電運維基地計畫：本案已於4月19日完工，4月29日提送期末報告，本局預計5月24日辦理期中併期末稽核，俟稽核合格後，請縣府續辦請款及結算事宜。

乙、擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫

(甲)請縣府依會上說明，於5月底前提送市地重劃可行性評估書圖至國土署續審，並積極掌握審查會議排定時間，縮短相關書圖修正期程，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）市地重劃可行性評估審議通過之目標。

(乙)請縣府於內政部召開大會時間確定後，通知本局並說明後續預估執行期程，俾利掌握案件執行情形。

(9)南投縣政府

甲、南投縣竹山竹藝產業園區計畫

(甲)因本案涉及配置調整致進度有些微延宕，請縣府加速辦理審議作業，積極與各單位溝通，掌握審查會議排定時間，縮短相關書圖修正期程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(乙)請縣府於內政部召開大會時間確定後，通知本局並說明後續預估執行期程，俾利掌握案件執行情形。

(10)雲林縣政府

甲、雲林縣麻園工業區道路排水改善工程：請縣府依會上說明時程，5月上旬辦理施工前協調會，5月15日開工（預定工期5個月），俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程總進度60%，並如期如質完工。

乙、雲林古坑溝子埧產業園區計畫

(甲)縣府會上說明，本案因配合辦理夏季生態調查，環境影響評估說明書預計須至7月上旬方可再送環境部審議。

(乙)縣府補正開發計畫書後，內政部國土管理署須再召開專案小組會議，請縣府加速辦理審議作業，積極與各審議單位溝通排會審查，俾依核定計畫期程如期完成園區核定設置程序。

丙、雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫（海洋科技智慧園區計畫）

(甲)縣府會上說明，本案可行性規劃報告書及開發計畫暨細部計畫書，預計7月函送經濟部。

(乙)環境影響差異分析報告刻正辦理補測，預計8月始能提送審查，請縣府加速辦理審議作業，積極與各單位溝通，掌握審查會議排定時間，縮短相關書圖修正期程，俾依核定計畫期程如期完成園區核定設置程序。

(11)嘉義縣政府

甲、民雄頭橋工業區道路排水改善計畫：請縣府於本局

核定變更計畫後，儘速辦理復工，並督導承商趲趕工進，俾依核定計畫如期如質完工。

乙、嘉義縣民雄無人機與航太產業園區計畫（前期規劃）：本案配合行政院指示，將續由中科院辦理，縣府113年4月11日提出終止契約申請，本局4月22日函復同意，請縣府儘速提送相關資料，俾憑辦理結算相關作業。

（1 2）臺南市政府

甲、新市產業園區南側主要聯絡道路工程：請市府賡續掌握工程進度，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）完成總工程總進度40.5%，依核定計畫如期如質完工。

乙、永康科技工業區污水處理廠氨氮檢測設備新增：本案已於4月24日簽約（工期約120天），請市府依會上說明期程，7月前完成設備進場測試運轉，8月底前完工。

丙、柳營科技工業區污水處理廠設備更新計畫

（甲）市府會上說明，本案其中有2項設備為國外進口材料，涉及船班運輸問題，恐無法依核定計畫如期完工。

（乙）為有效管控補助經費執行，請市府於會後提供本局後續工程規劃及施工預定進度等資料，俾利確實掌握後續案件執行情形。

丁、臺南市政府經發局轄管工業區管理資訊系統：請市府賡續掌握工程進度，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）完成總工程總進度20%，並依核定計畫如期如質完工。

戊、柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測系統計畫

(甲)市府會上說明，本案預計6月15日方能上網公告，恐無法依核定計畫如期完工。

(乙)為有效管控補助經費執行，請市府於會後提供本局後續工程規劃及施工預定進度等資料，俾利確實掌握後續案件執行情形。

(13)高雄市政府

甲、仁武產業園區計畫：市府會上說明，本案至5月1日實際工程進度已達85.17%（預定進度84.7%，超前0.47%），市府刻正彙整結算相關資料，預計於6月30日前提送執行成果報告至本局。

乙、和發產業園區和發消防分隊新建計畫：市府會上說明，本案於5月2日辦理驗收複查，市府請承商於5月16日前提送缺失改善資料，預計於6月30日前提送執行成果報告至本局。

(14)屏東縣政府

甲、屏東熱帶農業特色產業園區補助計畫：縣府會上說明，本案已於3月12日開工，請縣府賡續督導承商趲趕工進，俾利達成年度里程碑（113年6月15日）工程總進度18%，並依核定計畫如期如質完工。

乙、屏東縣新園產業園區：請縣府依會上說明，儘速於5月前提送開發計畫審查，並加速辦理審議作業，積極與各單位溝通，掌握審查會議排定時間，縮短相關書圖修正期程，俾依核定計畫如期完成園區核定設置程序。

(三)鑒於本補助預算執行期限將至，為增進前瞻計畫執行成效，請進度嚴重落後案件續依各案決議事項辦理，進度符合及些微落後案件部分，請各地方政府配合依本次各案執行情形檢討內容積極辦理，俾利如期達成，倘超過補助期限，無法執行完成之需求經費，將由地方政府自籌支應。

八、臨時動議：（無）

九、散會：中午12時30分

