

112 年度前瞻補助計畫推動情形第 2 次檢討會議 (112 年 9 月)

壹、會議時間：112 年 9 月 15 日（星期五）上午 10 時整

貳、會議地點：南港軟體園區 E 棟 E101 會議室

參、主 持 人：曾組長琬芬（陳副組長建堂代） 紀錄：鄭家欣

肆、出席者：（詳如後附簽名冊）

伍、主席致詞：（略）

陸、業務單位說明：（略）

柒、決議事項：

一、辦竣補助案件之執行成果報告辦理情形檢討：

（一）本計畫工程已完工之案件共計 97 案，其中 90 案已結案，餘 7 案尚未依本計畫作業要點第 26 點規定提送執行成果報告，經本次會議檢討後，各案預計提送時間點詳附表 1，請新北市政府、桃園市政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府及臺南市政府儘速提送執行成果報告至本局辦理後續相關事宜。

（二）為減少執行成果報告退件或補正之情形，請各地方政府於函送執行成果報告前，先行提供執行成果報告（初稿）予本局推動辦公室各區駐點預審，俾利加速結案效率。

二、執行中案件執行情形檢討：

（一）有關本計畫 112 年度列管中補助案件之管考進度及辦理情形綜整如后（詳附表 2），請各地方政府依核定計畫時程持續積極推動。

（二）部分個案請業管地方政府依下列事項辦理：

1. 澎湖縣海洋科技產業園區計畫：本案開發計畫前已於 112 年 9 月 6 日召開第 1 次專案小組會議，刻依相關審查意見

修正中，惟因所涉用地取得及供水議題皆尚未處理完竣，後續得否順利推展，仍有疑慮。故請縣府積極洽相關單位協調，務必依本局 112 年 7 月 7 日專案檢討會議決議，於今（112）年底前完成園區核定設置程序。本局將持續召開專案檢討會議追蹤辦理情形，確保計畫如期如質。

2. 瑞芳第二產業園區：考量土地及建築物權利證明文件取得與否為本案關鍵議題，故請市府於 112 年 9 月 30 日前函復本局後續預計辦理方式，並研提至今年底之趕辦計畫，確保今年度可達成核定設置目標。
3. 新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案：考量本案今年度尚須請領本局第 2 期補助款 571 萬 5,900 元，故請貴府儘速啟動環境影響評估報告修訂作業，並積極與主管機關溝通協調、掌握審查會議召開時間，務必於 112 年 11 月底前取得審查會議紀錄，並完成請領前揭款項。
4. 北五堵國際研發新鎮計畫：有關市府表示將以市地重劃作為產業園區開發方式，本局原則尊重。惟考量本案各項書件辦理期程已大幅落後，且本案執行期程僅至 113 年 10 月底止，故請市府加速趕辦園區申設作業，務必如期完成核定設置程序。
5. 宜蘭縣一結工業區自來水設施新建計畫：
 - (1) 本案採分標方式辦理，第二標工程因設計變更致進度落後，業已於 112 年 9 月 8 日復工，故請貴府務必依承諾時程，於 112 年 1 月底前完工，並於 113 年 5 月底前完成結算作業。
 - (2) 另請貴府於 112 年 9 月 30 日前補充說明本案至 112 年 11 月 30 日前可達成之實際工進，以利本局核實檢討本

計畫今年度可執行實際預算數額。

6. 宜蘭一結工業區可行性規劃計畫：本案因用水計畫審查需配合上開自來水設施工程辦理，恐影響後續相關書件提審時程。故為免進度持續延宕，請縣府再洽該主管機關溝通協調同步辦理審查之可能性，並先行完成可行性規劃報告修正作業（包括取得其他須檢附證明文件），俟取得用水計畫同意函後再併入審議書件，以爭取時效。
7. 桃園區大誠路側溝改建及興邦路淹水改善工程：市府刻正辦理驗收、結算作業，請市府於 112 年 10 月 31 日前提送執行成果報告予本局辦理後續作業。
8. 中壢工業區公共設施改善工程計畫（吉林路）：本案因涉台電公司管遷議題，致道路 AC 工程及部分工項執行進度落後，請市府加強與台電公司協調管線遷移作業，積極趲趕工進，務必於 112 年 12 月 8 日前完工。
9. 大園紡織智慧園區計畫、新屋頭洲產業園區計畫、大溪草厝江產業園區計畫：
 - (1) 考量內政部地政司前於 112 年 8 月 23 日召開土地徵收小組審議，為利時效，請市府儘速提送修正版報告書至內政部地政司續審。
 - (2) 另考量此 3 案開發計畫將陸續於今年達補正期限，請市府積極洽相關單位溝通協調，並同步辦理補正作業，確保得於期限內提送修正版續行審查。
10. 平鎮東金產業園區計畫：考量本案聯外道路所涉用地取得議題，仍無法與土地所有權人取得共識，又開發計畫即將屆滿補正期限（112 年 10 月 21 日），請市府於 112 年 9 月 30 日前函復本局說明本案後續執行規劃，以利本局掌握推

動進度。

11. 光華樂活創意園區二期園區智慧及節能路燈建置計畫：本案分為專案管理（含監造）標及工程標。

(1) 專案管理（含監造）標發包進度已較預定進度落後，請縣府協調得標廠商儘速提送相關報告書及文件，並務必於 112 年 9 月 22 日前決標。

(2) 請縣府確實掌握工程標之發包流程，務必於 112 年 10 月 31 日前完成工程發包作業，並於 112 年 12 月 8 日前達成今年度核定之工程進度（總工進 20%）。

12. 苗栗縣竹南工業區聯外道路品質及周邊人行環境改善工程：本案刻正辦理勞務結算作業，請縣府於 112 年 10 月 31 日前提送執行成果報告予本局辦理後續作業。

13. 苗栗縣三義工業區聯外道路品質改善工程：三義鄉公所刻正辦理本案補助款墊付作業，請縣府積極趕辦工程發包作業，並依核定計畫書所載於 112 年 9 月 30 日前決標。

14. 太平產業園區第二聯絡道路-德明路拓寬改善工程：本案分為 2 期工程，第 2 期部分市府表示將配合無法取得之部分路段（0K+000-0K+100）土地調整路寬，以利工程後續得以順利推展。惟考量本案執行期程僅至 113 年 10 月底止，故請市府加速趕辦各項作業，務必如期完工，以利前瞻效益及早落實。

15. 臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程（堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道）：本案二標工程請依下列決議辦理，

(1) 第一標工程由於受台電管線遷移影響，致工程自 112 年 4 月 18 日停工至 7 月 28 日方才復工，建請市府積極趕

趕工進，務必於 112 年 10 月 31 日前完工。

(2) 第二標工程請市府依原核定計畫書所載，於 112 年 10 月 31 日前完成上網公告招標作業。

16. 臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路（潭興路 1 段 258 巷）拓寬工程：本案因受台電電桿下地工程之影響，自 1 月 1 日停工至 8 月 23 日方才復工，請市府積極趲趕工進，務必於 112 年 10 月 31 日前完工。
17. 大里夏田產業園區申請設置計畫：本案業經臺中市都市計畫委員會第 139 次會議審查通過，請市府確於 112 年 10 月 31 日前提送修正後都市計畫書圖至內政部都市計畫委員會審議。另因本案係以前瞻第 1 期（106-107 年）特別預算保留支應，已屆滿保留年限，建請市府加速辦理申請審議作業，倘超過預算期限始完成申設作業，其所需經費，由申請單位自行籌措。
18. 臺中市神岡區擴大神岡都市計畫產業園區申請設置計畫：由於本案擬將斷層帶納入計畫範圍，請市府於 112 年 12 月 31 日前修正相關法定書件並提送至權管單位審查，以 113 年 10 月完成申請設置為目標。
19. 臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫：本案為取得都市計畫迅行變更文件已辦理逾一年，請市府積極趕辦，於 112 年 10 月 31 日前提送都市計畫委員會審議。
20. 臺中市清水海風產業園區申請設置計畫：本案開發可行性評估報告刻依期末審查會議意見修正中，惟因本案係預定於 112 年 12 月前將法定書圖提送各目的事業主管機關審查，為免辦理進度延宕，請市府於 112 年 9 月 30 日前補充說明本案各書件辦理進度，俾利本局掌握推動進度。

21. 彰濱離岸風電運維基地計畫：

- (1) 本案因受氣候影響，截至 112 年 9 月 1 日工程進度為 66.74% (落後 1.45%)，進度暫時落後，故請縣府積極趲趕，務必依會中承諾於年底前達成原預定進度。
- (2) 另請縣府於 112 年 9 月 30 日前補充說明本案至 112 年 11 月 30 日前可達成之實際工進，並評估是否有提前執行之可能性，以利本局核實檢討本計畫今年度可執行實際預算數額。

22. 擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫：請縣府於 112 年 9 月 30 日前完成新訂都市計畫書件補充資料，並送至內政部續審。另因本案係以前瞻第 1 期 (106-107 年) 特別預算保留支應，已屆滿保留年限，建請縣府加速辦理申請審議作業，倘超過預算期限始完成申設作業，其所需經費，由申請單位自行籌措。

23. 南投縣竹山竹藝產業園區計畫：本案公益性及必要性報告尚待內政部地政司召開第 3 次專案小組審查，惟因審查會議紀錄為本案開發計畫提送內政部續審之必要文件，又本案開發計畫即將屆滿補正期限 (112 年 11 月 9 日)，爰請縣府積極洽相關單位溝通協調，確保於補正期限內提送續審，並於 112 年 9 月 30 日前函復本局此議題之預計辦理方式。

24. 斗六工業區工業路排水改善計畫：本案刻正辦理驗收結算作業，請縣府於 112 年 12 月 31 日前提送執行成果報告予本局辦理後續作業。

25. 雲林縣麻園工業區道路排水改善工程：本案刻正辦理細部設計作業中，請縣府依核定計畫書，工程標案於 112 年 9 月 30 日前上網公告招標，並於 112 年 11 月 30 日前決標。

26. 雲林古坑溝子埧產業園區計畫：縣府業於 112 年 7 月 27 日檢送環境影響評估說明書修正本予環境部，仍請積極與環境部溝通排會，以利依原預定期程於 112 年 10 月 31 日前提送環評小組續審。
27. 雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫(海洋科技智慧園區計畫)：有關本案環境影響差異分析辦理形式，將再召會研議確認，請縣府仍持續加強本案推動，並積極與相關單位溝通，俾利達成 113 年 10 月 31 日前核定設置之目標。
28. 嘉義縣馬稠後產業園區嘉 45 延伸段道路拓寬工程：請縣府於 112 年 10 月 31 前提送執行成果報告予本局辦理後續結案作業。
29. 嘉義縣馬稠後產業園區縣道 167 道路拓寬工程：請縣府於 112 年 10 月 31 前提送執行成果報告予本局辦理後續結案作業。
30. 民雄頭橋工業區道路排水改善計畫：本案工程業於 112 年 8 月 29 日決標，請縣府儘速完成開工前置作業，務必於 112 年 11 月 30 日前，達成總工程進度 20%。
31. 嘉義縣民雄無人機與航太產業園區計畫（前期規劃）：本案後續開發方式及整體工作項目等事項待釐清，請縣府於 112 年 9 月 30 日前函復本局後續具體執行方式。
32. 柳營科技工業區公共設施改善計畫（污水廠設備汰舊換新/智慧路燈建置）：請市府於 112 年 10 月 31 前提送執行成果報告予本局辦理後續結案作業。
33. 新市產業園區南側主要聯絡道路工程：
 - (1) 本案施工監看計畫業於 112 年 9 月 12 日經文資處核定，刻正辦理工程復工作業，故請市府積極趲趕工進，

務必依本局 112 年 7 月 7 日專案檢討會議決議，達成 20% 工程進度。

- (2) 另請縣府於 112 年 9 月 30 日前補充說明本案至 112 年 11 月 30 日前可達成之實際工進，並評估是否有提前執行之可能性（超過總工進 20%），以利本局核實檢討本計畫今年度可執行實際預算數額。

34. 臺南市綠能產業園區計畫：本案公益性及必要性評估報告及環境影響評估說明書尚需合開發計畫審查結果修正，已落後於原預訂 112 年 10 月前核定之目標，請市府積極趕辦，並於 112 年 10 月 31 日前函復本局後續辦理規劃。

35. 臺南市沙崙健康園區計畫（含前期整體規劃）：考量本案今年度尚須請領本局第 2 期補助款 1,557 萬 1,800 元，故請貴府積極與主管機關溝通協調、掌握審查會議召開時間，務必於 112 年 11 月底前取得審查會議紀錄，並完成請領前揭款項。

36. 仁武產業園區計畫：

- (1) 本案因古蹟遷移及土地先建後拆影響，截至 112 年 9 月 1 日工程進度為 66.68%（落後 19.63%），進度已大幅落後，故請縣府積極趕趕，務必依會中承諾於年底前達成原預定進度。

- (2) 另請縣府於 112 年 9 月 30 日前補充說明本案至 112 年 11 月 30 日前可達成之實際工進，並評估是否有提前執行之可能性，以利本局核實檢討本計畫今年度可執行實際預算數額。

37. 高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫：本案因設備進場時間較預期慢，致工程進度落後，請市府

趲趕工進，務必於 112 年 10 月 21 日前完成試運轉作業。

38.和發產業園區和發消防分隊新建計畫：本案已於 112 年 8 月 24 日達成本年度預定工程進度，為提升本計畫執行率，請市府以 112 年 11 月 30 日前達成總工程進度之 80%為目標趲趕工進。

39.屏東縣新園產業園區、新園工業用地分期分區開發計畫第 2 期（公共設施整體規劃-聯外道路工程）：

(1) 本案園區申請設置及聯外道路等補助案，目前相關法規書件皆已完備，僅因與東港鎮公所土地價款協商未果，自 111 年底至今皆未有實際進展，進度已大幅落後，請縣府於 112 年 9 月 30 日前補充說明，本案後續預計辦理方式。

(2) 另為免出現補助經費不經濟支出之情事，本局將於今年底分年執行計畫及經費需求審核時，再予評核本案實際可執行數額，超過預算期限部分所需經費，應由申請單位自行籌措。

40.屏東縣熱帶農業特色產業園區補助計畫：本案工程標請縣府依核定計畫期程於 112 年 9 月 30 日前上網公告招標、10 月 31 日前決標，並於決標後積極趲趕工進，務必於 112 年 12 月 8 日前達總工程進度 9.89%。

捌、散會：下午 12 時 10 分。